



**ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА  
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН  
2014-2018 ГОДИНА**

**у Владичином Хану, јун 2013**



Program finansira EU



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra  
Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC



Sprovodi program



Program evropskog partnerstva sa opštinama

**САДРЖАЈ**

1.	УВОД.....	3
2.	ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ .....	4
3.	ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ .....	5
3.1.	Географски положај .....	5
3.2.	Основни демографски подаци.....	5
3.3.	Економска активност.....	6
3.4.	Локална самоуправа .....	7
3.5.	Услови за инвестирање.....	9
4.	ПРОЦЕДУРА ПРИПРЕМЕ И УСВАЈАЊА ПКИ .....	12
4.1.	Правилник за припрему ПКИ у Општини .....	12
4.2.	Календар активности и основни кораци у припреми ПКИ.....	13
4.3.	Субјекти задужени за израду ПКИ .....	14
4.4.	Пројектни образац .....	14
4.5.	Критеријуми и модел за рангирање и селекцију капиталних пројеката .....	15
5.	ПРИКАЗ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТАТА .....	17
5.1.	Збирна листа ранжираних капиталних пројеката.....	17
5.2.	Преглед капиталних пројеката по областима инвестирања .....	22
5.3.	Преглед капиталних пројеката по изворима финансирања .....	23
5.4.	Преглед капиталних пројеката по степену припремљености.....	25
5.5.	Приказ појединачних капиталних пројеката .....	26
6.	ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН.....	128
6.1.	Анализа досадашњег стања и оцена кредитне способности.....	128
6.2.	Оцена кредитне способности Општине .....	130
6.3.	Преглед задужења Општине.....	133
6.4.	Коначна оцена стања финансија и кредитне способности Општине .....	134
6.5.	Пројекција буџета за период 2014-2018. године .....	134
7.	УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕСУ ПРИПРЕМЕ ПКИ.....	138
	АНЕКСИ .....	139

**1. УВОД**

<b>Општина:</b>	Владичин Хан
<b>Назив документа:</b>	План капиталних инвестиција
<b>Контакти</b>	
<b>Адреса:</b>	Светосавска 1
<b>Телефон:</b>	017 473-073, 017 472-360
<b>Факс:</b>	017 473-073
<b>Email:</b>	info@vladicinhan.org.rs
<b>Председник општине</b>	Горан Младеновић
<b>Радни тим за припрему капиталног плана Општине:</b>	
<b>Координатор Тима:</b>	Бранка Милосављевић
<b>Чланови Тима</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Миљан Стојановић</li><li>• Горан Алексић</li><li>• Часлав Младеновић</li><li>• Сања Марковић</li></ul>
<b>Датум израде:</b>	Јун, 2013. година

План капиталних инвестиција Општине Владичин Хан израђен је уз подршку Европске уније и Владе Швајцарске преко Програма европског партнерства са општинама ЕУ ПРОГРЕС. Општина Владичин Хан искључиво је одговорна за садржај овог документа и он не представља неопходно ставове Европске уније и Владе Швајцарске.

## 2. ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

У наредном развојном периоду општине Владичин Хан предстоји значајна инвестициона активност: бројни су пројекти у различитим доменима живота грађана и њихових потреба које би требало реализовати. У питању су инфраструктурни (саобраћај, комунална инфраструктура, итд.), али и пројекти из области образовања, културе, спорта, итд.

Средства којима располаже наш општински буџет омогућавају нам да сваке године реализујемо одређени број капиталних пројеката. Та средства међутим свакако нису довољна да реализујемо све пројекте које би желели и које планирамо. Оно што је најважније јесте да се ова расположива средства, укључујући и део оних које можемо да активирамо кроз суфинансирање са вишим нивоима власти и донаторима као и задуживање, а што нам нови закони који регулишу ову област дозвољавају – искористимо на најрационалнији могући начин.

Сврха овог документа управо је у томе да створимо услове да се јавна средства која се прикупљају кроз плаћање пореза и других обавеза од стране грађана и других субјеката у привредном животу, с једне стране, користе рационално, ефикасно и ефективно, а с друге, да се користе у складу са опредељењима и жељама највећег броја наших грађана.

Из тог разлога, у оквиру овог документа представљени су пројекти из свих области друштвеног живота чији је развој у надлежности локалне самоуправе. Они су затим подвргнути вредновању (бодовању) применом модела за оцењивање и рангирање капиталних пројеката. Овај модел базиран је на критеријумима који су усаглашени у оквиру општинске Радне групе за припрему ПКИ, а који одражавају стратешке приоритете развоја наше Општине.

Грађани наше Општине имали су прилике да се упознају и изнесу своје мишљење о пројектима које су стручне службе општинске управе припремиле, као и да се упознају са начином на који су ти пројекти ранжирани. Коначно, имали су прилике да у процесу предлагања и селекције капиталних пројеката активно учествују изношењем својих мишљења, па и давањем предлога.

Овај документ резултат је рада представника свих одељења општинске управе, комуналних и других јавних предузећа и осталих буџетских корисника, а посебно Радне групе коју је именовао Председник општине у чији састав су ушли представници наведених институција и то баш за ову сврху: ради припреме програма капиталних инвестиција (ПКИ) Општине. Овом приликом желим да се свима њима захвалим на уложеном труду и напору.

Посебну захвалност упућујемо Европској унији и Влади Швајцарске преко Програма европског партнерства са општинама ЕУ ПРОГРЕС, захваљујући чијој су подршци, наши стручњаци добили прилику да се упознају са најсавременијим искуствима развијених Западних земаља у овом домену и да их, судећи по овом документу, успешно пренесу на наше услове.

Горан Младеновић

Председник општине Владичин Хан

### 3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ

#### 3.1. Географски положај

Према просторном плану Републике Србије, Општина Владичин Хан спада у ред функционално урбаних подручја националног значаја. Општина се налази у средишту комуникационих праваца, који представљају саобраћајну артерију изузетног значаја и Средњу Европу спајају са источном и јужном Европом. Општина лежи на важним саобраћајницама – железничкој прузи и аутопуту (коридор 10) који од Београда и Ниша (са севера) воде ка Скопљу (на југ) и магистралном путу који води ка српско-бугарској граници и граничним прелазима "Стрезимировци" и "Рибарци". Саобраћајна удаљеност Владичиног Хана од Београда износи 333 km, Приштине 112 km, Новог Сада 409 km, Ниша 91 km и Скопља 112 km. Од државних граница с Бугарском (гранични прелаз Стразимировци) удаљена је 52 km, док је од државне границе са Македонијом (гранични прелаз Прешево) удаљена 67 km.

Територија Општине простира се између 280 (у долини Јужне Мораве) и 1.442 мнв (врх Влајна на Кукавици). Терени су углавном у сточарском планинском рејону (у појасу изнад 600 мнв налази се 57 % општинске територије), а само зоне у долини Јужне Мораве, Врле и притока, су у сточарско –воћарско – виноградарском рејону. Нагиби терена у делу подручја у алувиону Јужне Мораве су незнатни, јер се овај део терена налази у равници. Остали делови побрђа на ободу котлине налазе се на мање или више нагнутом терену (до 5%, максимално 10% до 15%), при чему су поједини делови на изузетно стрмим падинама у долинама притока које се са запада спуштају ка Морави (20-30%).

#### 3.2 Основни демографски подаци

У Општини, према последњем попису од 2011. године, живи 21.6 хиљада становника, што значи да је у периоду од претходног пописа (2002.) број становника смањен за 2,1 хиљаду.

**Табела 3.1.: Укупан број и структура становништва Општине по основним контингентима**

ПОКАЗАТЕЉИ	Општина, 2002		Општина, 2011	
	Број становника	Удео у укупном становништву (%)	Број становника	Удео у укупном становништву (%)
Предшколски узраст 0-6	1.556	6.6	1.369	6.3
Школски узраст 7-14	2.158	9.1	1.779	8.2
Радни контигент 15-64	15.813	66.7	14.517	67.2
Становништво од 65 година и више	4.176	17.6	3.944	18.5
Фертилни 15-49	5.557	23.4	4836	22,3
<b>Укупно</b>	<b>23.703</b>	<b>100.0</b>	<b>21.609</b>	<b>100.0</b>

Посматрано по основним старосним категоријама дошло је до мањих неповољних померања у правцу смањења учешћа млађих, тј. повећања учешћа старијих група становника у укупном становништву Општине.

У Табели 3.2. приказани су неки од изабраних показатеља запослености, тј. незапослености у Општини Владичин Хан који су при том упоређени са просеком Републике.

**Табела 3.2: Запослени и незапослени 2011. година**

<b>ИНДИКАТОРИ</b>	<b>Република Србија</b>	<b>Владичин Хан</b>
Укупно становништво	7.350.222	21.609
Активно становништво 15-64. године	4.959.456	14.517
% активног станов. у односу на укупно	67,5%	67%
<b>Незапослени</b>	<b>727.621</b>	<b>4427</b>
% од укупног становништва	9,9%	20,5%
% од активног становништва	14,7%	30,5%
% од радне снаге	26,7%	
<b>Запослени</b>	<b>1.999.476</b>	<b>2877</b>
% од укупног становништва	27,2%	13,3%
% од активног становништва	40,3%	19,8%
% од радне снаге	73,3%	
<b>Незапослена женска радна снага</b>	<b>392.733</b>	<b>2365</b>
% од незапослених	54,0%	53,4%
Корисници соц. заштите (деца и одрасли)	400.388	2443
% укупног становништва	5,4%	11,3%

Показатељи указују на релативно ниски степен запослености становника у Општини у односу на Републику. Тако су незапослени у Општини учествовали у укупном броју становника са 20.5%, док је тај показатељ за Републику био 9.9%; у односу на активно становништво незапослени су учествовали са 30.5%, док је у Републици тај показатељ износио 14.7%.

С друге стране, у укупном броју становника запослени су учествовали са 13.3% (у Републици – 27.2%); у односу на активно становништво ови показатељи су 19.8%, тј. 40.3% респективно.

### **3.3. Економска активност**

У Општини је према последњим подацима из 2011. године било активно 61 предузеће, од чега је 4 било у државном, а 57 у приватном власништву. Од споменутог укупног броја предузећа 3 спадају у средња, а 58 у мала предузећа.

Поред ове групе предузећа, на територији Општине пословало је још 518 предузетничких јединица (самосталних трговинских и занатских радњи) и 16 угоститељских фирми..

Табела 3.4: Подаци о привреди

ПОДАЦИ О ПРИВРЕДИ	2010	2011
<b>Укупан број предузећа</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>Број предузећа по сектору</b>		
- Јавни сектор	4	4
- Приватни сектор	57	57
<b>Број предузећа по величини</b>		
- Радње (СТР СЗР)	522	518
- Мала предузећа	58	58
- Средња предузећа	3	3
- Велика предузећа	-	-
<b>Број предузећа у стечају</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>Број угоститељских објеката</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

У 2011. години је 6 локалних предузећа било у стечају.

### 3.4. Локална самоуправа

Органи локалне самоуправе Општине су:

- I. Скупштина општине
- II. Председник Општине
- III. Општинско веће
- IV. Општинска управа

**I Скупштина општине** је представнички орган који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом општине. Скупштину чине одборници, који се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем. Скупштину општине чини 37 одборника. Од укупног састава скупштине 29.72% чине жене (укупно 11). За разматрање и решавање појединих питања из своје надлежности, Скупштина образује стална радна тела, а по потреби се образују привремена радна тела. Стална радна тела Скупштине су савети, комисије и одбори.

**II Председник општине** је извршни орган. Бира се из редова одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

**III Општинско веће** је орган који броји - 7 чланова које бира Скупштина Општине и 2 члана по функцији. Седницом Општинског већа председава Председник Општине. Општинско веће своје послове обавља у складу са важећим законским прописима и Статутом Општине Владичин Хан.

**IV Општинска управа** образована је као јединствена служба и обавља послове у складу са Законом, Статутом Општине и Одлуком о организацији Општинске управе општине Владичин Хан. У Општинској управи образована су следећа одељења:

1. Одељење за општу управу и јавне службе,
2. Одељење за финансије и привреду,
3. Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове.

У Општинској управи образована је и Служба за скупштинске послове.

Схема 1. – Организациона схема општинске управе



Општинском управом као јединственим органом руководи начелник Општинске управе. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси Начелник уз сагласност Општинског већа.

Општинска управа у складу са Законом о локалној самоуправи припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине и Председник општине, извршава одлуке и друге акте Скупштине општине и Председника општине, обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине и обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине и Председник општине. У Општинској управи тренутно је запослено 85 лица.

Скупштина је оснивач више општинских јавних предузећа установа и организација, и то:

**Општинска јавна предузећа:**

1. ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан
2. ЈКП Водовод Владичин Хан
3. ЈП за комунално уређење
4. ЈП Информативни прес центар Радио Хан

**Општинске јавне установе и организације:**

1. Установа за културу, туризам и библиотекарство
2. Установа спортски центар Куњак



### 3. Установа Дечји вртић Пчелица

#### 3.5. Услови за инвестирање

Развијена инфраструктура је један од основних предуслова квалитетног пословног окружења. Стање инфраструктуре може да буде одлучујући фактор који ће одредити привредника да инвестира или одустане од планираног улагања на одређеној територији.

##### 3.5.1. Саобраћајна инфраструктура

Кроз Владичин Хан пролази Железничка магистрална једноколосечна електрифицирана железничка пруга нормалног колосека Београд – Младеновац – Ниш – Прешево – граница Македоније, за јавни путнички и теретни железнички саобраћај.

Највећи број локалних путева је неасфалтиран или је асфалт толико пропао да га на појединим местима више и нема. Ово ствара велике потешкоће, нарочито пољопривредним произвођачима који живе у брдско-планинским селима тако да се дешава да своје пољопривредне производе не могу да транспортују до тржишта. У зимском периоду поједини путеви су непроходни тако да су нека села буквално одсечена од градског језгра. Управо овакво стање доводи до изражене депопулације брдско-планинских села. Регионални путеви су готово у целокупној дужини покривени асфалтом. Локални путеви представљају 70% укупне дужине путева. Укупна дужина локалних путева прекривених асфалтом тј. савременим коловозом је 41 km од укупно од укупно 274 km. Они повезују сеоска насеља са регионалним путевима. Углавном су направљени од земље и макадама, а само петина је пресвучена асфалтом. Стање улица, мостова и јавне расвете је у граду задовољавајуће, док је у сеоским срединама незадовољавајуће. Нарочито је изражен проблем јавне расвете у сеоским срединама услед неодржавања.

##### 3.5.2. Комунална инфраструктура

**Водоснабдевање** градског насеља Владичин Хан, као и 11 суседних сеоских насеља, и одржавање водоводне мреже врши ЈКП "Водовод". Водоснабдевање градског водовода врши се из Власинског језера, тако да је квалитет воде задовољавајући. Међутим, треба напоменути да се вода која се користи за снабдевање града користи и за покретање Хидроцентрале "Врла IV", те у периоду ремонта хидроцентрале у трајању од месец дана град остаје без воде. У том случају користе се алтернативни бунари на Јужној Морави у селу Лепеница чији капацитети не задовољавају потребе града. Остала насељена места (39) снабдевају се водом преко изграђених сеоских водовода, односно каптираних извора. Стање водоводне мреже је лоше због застарелости (преко 30 година) и изграђена је од азбестних цеви које се више не производе.

**Канализација** постоји само у градском насељу. У сеоским срединама не постоји, осим у неколико околних заједница где су грађани самоиницијативно и без икаквог пројекта сами спроводили канализацију. У самом граду извршена је реконструкција главног колектора уградњом канализационих цеви већих профила, дуж главне улице (1000 mm). Према подацима Републичког завода за статистику Србије у 2011 г., испуштена количина отпадних вода за општину

Владичин Хан износила је 371000 м<sup>3</sup>. Атмосферска канализација постоји у дужини од 7.520 м или око 29 % од укупне дужине улица.

**Сакупљање и одвожење смећа** - Организованим сакупљањем отпада су обухваћене заједнице у којима живи преко 79% становништва општине. Сакупљање се не врши из удаљенијих и разуђених сеоских заједница у којима, међутим, живи 21% становништва општине. Послове сакупљања и одлагања комуналног отпада врши компанија РWW (Рorr Werner & Weber) из Лесковца. Одлагање отпада врши се код Регионалног центра за селекцију комуналног чврстог отпада Рециклажни центар-Лесковац (центар за селекцију, компостиште, санитарна депонија и трансфер центар). У сеоским срединама отпад се баца у јаме, поред потока, пута и сл. Проблем су и дивље депоније.

**Зелене пијаце** - У граду постоје три пијаце које се надовезују једна на другу и то зелена, робна и сточна. Зелена пијаца је уређена али се проблем јавља код друге две које су неуређене. Такође врло је неповољно и то што је сточна пијаца одмах поред зелене, неуређена је и неопходно је њено измештање.

**Електроенергетска мрежа** - Покривеност целе општинске територије је 100 % а у надлежности је ЈП "Електродистрибуција" Врање. Проблеми су присутни у појединим месним заједницама где је због застареле мреже систем преоптерећен

**Телекомуникације и поштанска мрежа** - На подручју Општине постоји једна пошта у граду и четири у сеоским срединама. Покривеност стационарном телефонијом и слушност је добра. Присутне су 063 и 064 мреже мобилне телефоније. Треба поменути пост пејд систем 063 мреже "Моби Власина", који је изузетно повољан за коришћење, а који поред ове општине функционише само још у две или три општине.

**Радио и ТВ мрежа** – У Општини је активна једна локална радио станица (Радио Хан), а кабловски оператер КЦН, обезбеђује ТВ и интернет конекције.

### 3.5.3. Олакшице за инвеститоре

Потенцијални инвеститори у општини Владичин Хан могу да рачунају на конкретне олакшице. Између осталих то су:

- ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ ПРЕДВИЂЕНО ЈЕ ДА СЕ Новоосновани обвезник локалне комуналне таксе ослобађа у потпуности плаћања обавеза уколико у години за коју се такса наплаћује послује по први пут у тој години. Ослобађање плаћања локалне комуналне таксе по овом основу траје 12 месеци почев од дана оснивања обвезника а према Решењу Агенције за привредне регистре Републике Србије.
- ПО ОСНОВУ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА предвиђено је да инвеститори који граде нове пословне објекте буду ослобођени плаћања накнаде за уређивање земљишта за одређени временски период и то – на период од три година за обављање производно индустријске делатности, на период од једне године за обављање услужне делатности. По протеклу ових рокова инвеститори плаћају накнаду у висини од 30% званичне цене уколико граде објекте од 200-600 м<sup>2</sup>, односно плаћају 50% званичне цене уколико граде објекте преко 600м<sup>2</sup>.

Чињеница да општина Владичин Хан има статус девастираног подручја ствара подстицајне могућности које су уређене на државном нивоу.

#### **3.5.4. Најзначајније инвестиције у последње 3 године**

Општина има значајна искуства у реализацији развојних капиталних пројеката. У доњем прегледу наведене су три последње капиталне инвестиције које су реализоване у Општини уз активно учешће локалних институција и органа:

- Ревитализација пољских путева рађена је у 2010. и 2011. години (с тим што је реализација завршена у 2012. години) у сарадњи са Министарством пољопривреде Републике Србије. Укупно је ревитализовано 40.250м сеоских путева који су финансирани са укупно 36,866.202,60 динара при чему је Министарство пољопривреде учествовало у финансирању са 70% - око 26 милиона динара а Општина Владичин Хан са 30% (10,8 милиона динара).
- Реконструкција магистралног цевовода Владичин Хан – Прекодолце – Житорађе. Укупна вредност изведених радова износи 30,9 милиона динара. Радови су извођени у 2011. и 2012. години. Ову инвестицију Општина је реализовала у сарадњи са Министарством пољопривреде – Дирекција за воде, која је учествовала у финансирању са 70% односно 22,0 милиона динара.
- Као пројекат од посебног значаја за развој пољопривреде може се навести набавка 250 приплодних крава–јуница које је Општина набавила 2012. године и донирала индивидуалним пољопривредним газдинствима која су испуњавала услове стандарда за квалитетан узгој. Овај пројекат је финансиран са 45 милиона динара (80%) од стране Министарства пољопривреде, а Општина Владичин Хан је издвојила 20% (12,5 милиона динара).

#### **3.5.5. Усвојени стратешки документи**

Међу најзначајнијим стратешким документима која је Општина Владичин Хан усвојила су:

- Стратегија одрживог развоја Општине Владичин Хан 2013-2018
- Локални акциони план запошљавања
- Локални акциони план за децу (предстоји ревизија)
- Стратегија социјалне заштите Општине Владичин Хан (предстоји јој ревизија)

#### 4. ПРОЦЕДУРА ПРИПРЕМЕ И УСВАЈАЊА ПКИ

Током рада на припреми плана капиталних инвестиција у Општини усвојен је Правилник са пратећим документима којима је заокружен целовити правно-институционални оквир за одвијање ове активност. Формирањем и усвајањем овог оквира створен је системски основ који ће на трајан и одрживи начин уредити процес планирања капиталних инвестиција - свакако једне од активности локалне самоуправе од које у највећој мери зависи будући развој Општине. Саставни део овог оквира чини Правилник за припрему плана капиталних инвестиција, Календар одвијања процеса припреме Плана капиталних инвестиција у Општини, дефинисање кључних актера (субјеката) процеса, стандардизовани пројектни образац за презентовање капиталних пројеката, и коначно, критеријуми за вредновање и рангирање ових пројеката.

##### 4.1. Правилник за припрему ПКИ у Општини

Процедура припреме плана капиталних инвестиција у општини Владичин Хан дефинисана је Правилником за припрему плана капиталних инвестиција у Општини који је усвојен одлуком Општинског већа од 06.03.2013. године. Према споменутој Одлуци, капиталним инвестицијама сматрају се:

- Изградња нове инфраструктуре, опреме и земљишта у оквиру инвестиционих пројеката на територији Општине Владичин Хан, под условом да су финансијски и економски оправдани.
- Реконструкција инфраструктуре, објеката и опреме локалне самоуправе.
- Поправка објеката и/или замена постојеће инфраструктуре, опреме која се јавно користи, имовине за коју је надлежна локална самоуправа
- Опрема и возила за јавне функције која су у надлежности локалне самоуправе.

Капиталне инвестиције, које припадају наведеним категоријама, у износу већем од 30.000,00€ и чији је век трајања дужи од 1 године биће обухваћене Планом капиталних инвестиција.

Према усвојеном Правилнику капиталне инвестиције Општине ће се финансирати средствима:

- Буџета Општине Владичин Хан
- Јавних предузећа и Јавних комуналних предузећа
- Републике Србије односно ресорних министарстава и агенција
- Комерцијалних кредита
- Наменских повољних кредита
- Донација
- Јавно – приватног партнерства (ЈПП)

Посебно, једнократни приходи, приходи од продаје имовине, накнаде за уређење земљишта, накнада од закупа земљишта и буџетски нето оперативни вишак – користиће се за финансирање капиталних пројеката. Буџетски приходи ће се користити за финансирање капиталних пројеката који се могу реализовати без додатног задуживања. Дугорочни кредити ће се користити за финансирање пројеката који се не могу финансирати из буџетских прихода, грантова од централне власти и „меким“ кредитима.

О детаљима процедуре погледати Правилник у анексу овог документа.

#### 4.2. Календар активности и основни кораци у припреми ПКИ

Важан део институционалног окира за припрему општинског Плана капиталних инвестиција је Календар којим су дефинисани појединачни кораци, тј. активности у припреми ПКИ, и рокови за њихову реализацију.

У наставку је приказан Календар најважнијих активности припреме Плана капиталних инвестиција (ПКИ) у општини Владичин Хан:

##### Календар активности припреме ПКИ у општини Владичин Хан

РОКОВИ	КОРАК	АКТИВНОСТ
Јануар 1 – Фебруар 1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Усвајање одлуке о постављању Радне групе за припрему ПКИ</li> <li>– Годишњи састанак Радне групе</li> </ul>
Фебруар 1 – Фебруар 28	2	Формирање/ажурирање правне основе припреме ПКИ Општине <ul style="list-style-type: none"> <li>• Правилник о припреми ПКИ Општине</li> <li>• Годишњи календар припреме ПКИ</li> <li>• Смернице о задуживању</li> <li>• Критеријуми за вредновање пројеката</li> <li>• Пројектни образац</li> <li>• Збирна листа пројеката</li> </ul>
Март 1 – Март 31	3	Радна група за ПКИ припрема преглед/инвентар основних средстава Општине
	4	Радна група припрема преглед већ одобрених пројеката чија је имплементација у току
Март 1 – Март 31	5	Радна група припрема анализу стања финансија у Општини
	6	Буџетски корисници и остали учесници у процесу припремају и подносе захтеве за капиталне пројекте
Април 1 – Април 15	7	Радна група прегледа и рангира поднете захтеве/пројекте
Април 15 – Мај 1	8	Радна група припрема 5-годишњи план имплементације пројеката и план финансирања на основу претходне финансијске анализе
Мај 1 – Мај 20	9	Радна група презентује КПИ руководству Општине у складу са дефинисаном процедуром
		Надлежни (Председник, Општинско веће, Општински органи) разматрају ПКИ
		Радна група организује јавне расправе и друге облике учешћа грађана
		Општинска скупштина усваја ПКИ
Септембар 20 -	10	Одељење за привреду и финансије разматра предложени План капиталних инвестиција и на основу тога даје предлог за годишњи буџет

РОКОВИ	КОРАК	АКТИВНОСТ
Октобар 15		Пројекти који су планом предвиђени да се реализују у наредној години, улазе у буџет Општине Владичин Хан
Октобар 1 – Октобар 15		Информисање грађана о капиталном буџету за наредних 5 година
Новембар 15		Састанак буџетских корисника и припрема за имплементацију годишњих активности у реализацију ПКИ за текућу годину
Следећа фискална година		Почетак фискалне године; праћење нових и текућих пројеката; Ажурирање ПКИ

#### 4.3. Субјекти задужени за израду ПКИ

Горе споменути Правилником за припрему Плана капиталних инвестиција у Општини, одређени су субјекти који су задужени за реализацију описаних активности. Као кључни субјект овог процеса одређена је посебна Радна група за капитално инвестиционо планирање.

У процесу израде плана капиталних инвестиција презентованог у овом документу у општини Владичин Хан, одлуком Председника Општине формирана је посебна Радна група од пет чланова. Кључну улогу у функционисању ове Радне групе има њен координатор коме је задатак био не само да координира рад саме групе, него и свих учесника у вишемесечном процесу припреме плана капиталних инвестиција у коме су учествовали бројни субјекти у оквиру локалне самоуправе. У овом раду учествовали су представници свих делова Општинске управе: Одељење за финансије и привреду, Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове, Одељење за општу управу и јавне службе. У овом процесу учествовали су такође сви буџетски корисници, као и јавна предузећа. Посебно значајну улогу је имала Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан.

#### 4.4. Пројектни образац

Важан технички део споменутог оквира за припрему ПКИ чини и посебан Пројектни образац који је Радна група припремила да би се обезбедило да учесници у процесу, буџетски корисници и други актери, могу да на уједначени, стандардизовани начин презентују предлоге својих капиталних пројеката. На тај начин се обезбеђује да сви пројектни предлози могу да се међусобно упоређују и оцењују применом јединствених критеријума и метода.

Пројектни образац је формулисан тако да обезбеди најзначајније податке везане за конкретне пројекте и да омогући доносиоцима одлука да у потпуности сагледају њихове карактеристике и значај за локалну самоуправу. У том смислу овај образац садржи следеће информације:

- опште податке о пројекту почевши од назива и шифре пројекта, области на коју се односи, његових циљева, особа које су одговорне за његову

реализацију, динамику реализације, изворе информација из којих је проистекао првобитни предлог, до његовог кратког описа.

- Следећа група података које Образац пружа односе се на финансијске елементе, и то, с једне стране, на укупну вредност и структуру трошкова, и с друге стране, на могуће/планиране изворе финансирања.
- Важна информација коју Образац треба да обезбеди односи се на статус пројекта, тј. степен његове припремљености и спремности да се приступи његовој имплементацији.
- Коначно, у Обрасцу се посебно инсистира на процени ефеката пројекта на локалну самоуправу и на грађане који живе у њој. Ова процена при томе у потпуности кореспондира критеријумима за оцену пројекта, чиме се евалуаторима, као и осталим учесницима процеса, олакшава да сагледају и упоређују различите пројекте посматрано по појединим критеријумима. У питању је пет спречицих критеријума: степен припремљености, тј. спремности пројекта за реализацију, његов финансијски и економски утицај, допринос нивоу услуга у Општини и коначно, утицај на животну средину. Као допуна и специфични корективни фактор - у модел су укључени различити ризици са којима би пројекат могао да се суочи у процесу имплементације.

Описани Пројектни образац се налази у Анексу овог документа.

#### **4.5. Критеријуми и модел за рангирање и селекцију капиталних пројеката**

Радна група за припрему плана капиталних инвестиција је, користећи домаћа и међународна искуства и уз подршку програма ЕУ Прогрес развила и усвојила посебан Модел за оцену предложених капиталних пројеката. Модел се састоји од више критеријума на основу којих се сваки појединачни капитални пројекат оцењује. Изабраним критеријумима је, у зависности од њиховог релативног значаја за Општину дат одређени тежински коефицијент (пондер). Оцењивање капиталних пројеката подразумева да им евалуатори (у овом случају Општинска радна група) додељује одређени број бодова по основу сваког критеријума, који се затим коригују применом споменутих коефицијената. По окончању овог процеса, на основу укупног броја добијених бодова, врши се рангирање пројеката тако да пројекти са највишом оценом добијају највиши ниво приоритета у реализацији.

У наставку су наведени критеријуми за оцењивање капиталних пројеката које је радна група усвојила. У питању је пет следећих група критеријума:

##### **1. Статус пројекта**

**1.1.** Усклађеност са стратегијом Општине

**1.2.** Општост (да ли служи делу или целини заједнице)

**1.3.** Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују

##### **2. Финансијски утицај**

- 2.1.** Учешћа донација, наменских трансфера из Републике, приватног капитала, повољних кредита, сопствених средстава буџетских корисника
    - 2.2.** Утицај на повећање приходне / смањење расходне стране буџета
    - 2.3.** Исплативост улагања (способност враћања уложених средстава; стопа приноса; период повраћаја)
- 3.** Утицај на економски развој
  - 3.1.** Утицај на подстицање одрживог локалног економског развоја
  - 3.2.** Утицај на просторно и инфраструктурно уређење Општине
  - 3.3.** Утицај на инвестиције у области бизниса и запошљавање
- 4.** Допринос квалитету живота грађана / Нивоу услуга
  - 4.1.** Доприноси просторном и инфраструктурном уређењу Општине
  - 4.2.** Доприноси заштити и коришћењу природних ресурса у складу са принципима одрживог развоја
  - 4.3.** Доприноси естетском и културном окружењу
- 5.** Утицај на животну средину
  - 5.1.** Знатно унапређује животну средину
  - 5.2.** Унапређује животну средину
  - 5.3.** Неутралан је у односу на животну средину

Као допуна наведеним критеријумима, укључен је и критеријум ризика, који има за циљ да добијене оцене капиталних пројеката коригује за потенцијалне ризике којима конкретни пројекат може да буде изложен. У разматрање се узимају политички, техничко и финансијски ризици.



## **5. ПРИКАЗ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА**

У наставку су приказане листе капиталних пројеката Општине.

### **5.1. Збирна листа ранжираних капиталних пројеката**

Прва наведена листа (Табела 5.1.) је основна и она садржи преглед свих капиталних пројеката који су у актуелном циклусу припреме ПКИ у текућој буџетској години узети у разматрање. Преглед је при томе начињен тако да су пројекти поређани по редоследу формираном према шифри која кореспондира са Пројектом у Стратегији одрживог развоја Општине Владичин Хан. У питању је дакле, листа оцењених и ранжираних капиталних пројеката.

Након ове листе приложене су и посебне листе: листа капиталних пројеката по областима, по изворима финансирања и по степену припремљености.

**Табела 5.1: Збирна листа капиталних пројеката – Владичин Хан**

Но	Сектор	Назив пројекта	Шифра пројекта	Статус пројекта	Врста пројекта	Вредност (€)	Вредност (РСД)	Број поена
1	Развој заједнице	Развој и инфраструктурно опремање индустријске зоне ЈУГ - Сува Морава	1.1.1.2.	у реализацији	производна инфраструктура	7,245,000	811,500,000	104.5
2	Пољопривреда	Субвенције за набавку сертификованог садног материјала	1.4.1.5.	у припреми	воћарство	72,000	8,000,000	65.5
3	Пољопривреда	Унапређење воћарске производње	1.4.3.1.	у реализацији	воћарство	283,735	31,800,000	79.0
4	Пољопривреда	Суфинансирање пројекта руралног развоја у оквиру ИПА прекогранична сарадња Бугарска - Србија	1.4.4.2.	у припреми	сточарство	26,200	3,013,000	35.5
5	Развој заједнице	Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта	1.5.1.1.	у припреми	пројектна документација	33,000	3,360,000	36.0
6	Водоснабдев.	Израда пројектно техничке документације за водоснабдевање	1.5.1.2.	у припреми	пројектна документација	54,000	6,000,000	39.0
7	Водоснабдев.	Израда пројектно техничке документације за станицу за пречишћавање отпадних вода са главним колектором фекалне канализације до станице за пречишћавање	1.5.1.3.	у припреми	пројектна документација	29,464	3,300,000	70.5
8	Инфраструктура	Изградња и модернизација путних праваца у МЗ Јовац, Сува Морава, Доње Јабуково, Горње Јабуково, Полом, Гариње, Џеп, Мртвица, Врбово ... у дужини од 30 километара	1.5.2.1	у реализацији	реконструк. саобраћајница	2,500,000	250,000,000	57.0
9	Инфраструктура	Изградња пута Џеп-Мањак у дужини од 5 километара	1.5.2.2	у реализацији	изградња саобраћајница	612,170	70.400,000	81.0
10	Водоснабдев.	Регулисање водоснабдевање у општини кроз постављање цевовода од регионалне акумулације до постројења за прераду питке воде у општини Владичин Хан	1.5.3.1	у припреми	водоводна инфраструктура	4,140,000	484,000,000	73.0
11	Водоснабдевање	Замена дела старе водоводне мреже у	1.5.3.2	у припреми	реконструкција	1,340,000	150,000,000	62.0

Но	Сектор	Назив пројекта	Шифра пројекта	Статус пројекта	Врста пројекта	Вредност (€)	Вредност (РСД)	Број поена
		Владичином Хану у улици Светосавској и цевовода од Фабрике воде до Робне куће у Владичином Хану и реконструкција секундарних водова у Владичином Хану			вод. Мрезе			
12	Водоснабдевање	Замена потисног цевовода од ЦС Лепеница до моста у Владичином Хану изграђеног од азбестних цеви- магистрални пројекат	1.5.3.4	у припреми	реконструкција цевовода	8,928,000	100,000,000	69.5
13	Водоснабдевање	Изградња резервоара 100м3 код фабрике воде у Полому	1.5.3.5	у припреми	водоводна инфраструктура	150,000	17,000,000	73.0
14	Улична расвета	Увођење уличног осветљења од Владичиног Хана до Лепенице и замена постојећих живиних сијалица у Владичином Хану и 17 месних заједница на којима је изграђена улична расвета	1.5.4.1	у припреми	градска инфраструктура	390,000	39,196,000	34.0
15	Развој заједнице	Уређење сеоских путева у дужини од 156 км	1.5.5.1	у реализацији	сеоска инфраструктура	780,000	80,000,000	63.5
16	Развој заједнице	Санација клизишта у насељима Кула и Пољана	1.6.1.1	у припреми	градска инфраструктура	530,000	56,000,000	47.5
17	Јавни ред и безб.	Изградња азила за напуштене животиње (псе, мачке)	1.6.2.1	у припреми	Приградска инфраструктура	14,870,000	1,665,000,000	42.0
18	Образовање	Изградња физкултурне сале О.Ш. "Свети Сава" са набавком пратеће опреме, В. Хан	2.1.1.2	у припреми	спортски објекти	40,000	45,000,000	30.5
19	Образовање	Реконструкција котларнице са заменом котлова - Техничка школа и Гимназија	2.1.1.6	у припреми	Капитално одржавање објек.	27,000	3,105,000	62.5
20	Образовање	Реконструкција крова на згради Гимназије "Јован Скерлић", И техничке школе	2.1.1.7.	у реализацији	Капитално одржавање објек.	42,800	4,800,000	28.5
21	Образовање	Санација санитарних чворова и физкултурне сале у О.Ш.Бранко Радичевић у В. Хану	2.1.1.10	у припреми	спортски објекти	36,900	4,130,000	65.0
22	Образовање	Реконструкција парног грејања у О.Ш. "Б. Радичевић"	2.1.1.11	у реализацији	Капитално одржавање објек.	41,357	4,632,000	51.5

Но	Сектор	Назив пројекта	Шифра пројекта	Статус пројекта	Врста пројекта	Вредност (€)	Вредност (РСД)	Број поена
23	Образовање	Реконструкција и санација учионица, водоводне и канализационе мреже и санитарних чворова у предшколским, основним и средње школским установама у општини	2.1.1.16	Пројектна идеја	Капитално одржавање објек.	192,000	21,500,000	39.0
24	Образовање	Набавка школског намештаја и опреме у свим школама	2.1.1.17	У припреми	Опремање објекта образов.	75,000	8,350,000	33.5
25	Образовање	Изградња ауто центра, полигона за обуку возача и набавка пропратне опреме у оквиру Техничке школе	2.1.1.19.	у реализацији	Саобраћајна инфраструктура	100,000	12,000,000	76.5
26	Образовање	Набавка опреме за смер техничар за роботiku и електротехничар за електронику на возилу	2.1.1.20.	у реализацији	Увођење нових профила	80,000	9,000,000	66.5
27	Здравство	Реконструкција објекта дома здравља и амбуланти у МЗ	2.2.1.3	у припреми	реконструкција здр. Објеката	680,000	69,375,000	42.0
28	Социјална заштита	Изградња простора прихватне станице за напуштене, занемарене особе и жртве насиља	2.3.1.3	у припреми	изградња објекта	340,000	35,000,000	29.5
29	Развој заједнице	Завршетак изградње тренинг центра ЦОННЕЦИОН	2.3.4.1.	у реализацији	интернационални развојни	300,000	32,190,000	51.0
30	Спорт и рекреација	Реконструкција спортске хале при Гимназији "Јован Скерлић" и осветљење отворених спортских објеката	2.5.1.1	у реализацији	интернационални развојни	401,000	44,912,000	39.0
31	Спорт и рекреација	Изградња и опремање физкултурних сала вртића, основне и средње школе	2.5.1.2	У припреми	Изградња објеката образовања.	308,000	34,500,000	37.5
32	Спорт и рекреација	Асфалтирање спортских терена на територији Општине	2.5.1.3	у реализацији	спортски објекти	102,000	11,400,000	56.5
33	Екологија	Уклањање дивљих депонија уз ангажовање радно способних социјално угрожених и Рома	3.1.2.1	у реализацији	комунално уређење	72,000	8,000,000	69.0
34	Развој заједнице	Уређење и изградња водотока река Лужне Мораве, Цепске реке, Јелашнике реке,	3.2.1.2	у припреми	уређење водотока река	1,600,000	167,982,000	67.0

Но	Сектор	Назив пројекта	Шифра пројекта	Статус пројекта	Врста пројекта	Вредност (€)	Вредност (РСД)	Број поена
		Декутниске реке, Лепеначке реке, Калиманске, Сувоморавске реке, Репинске реке, Јовачке реке, Дуланског потока, Прибојске бујице, Циганског потока, Бујичног слива Кула и Летовишке реке						
		<b>УКУПНО:</b>				<b>46,192,456</b>	<b>5,219,747,000</b>	



Program finansira EU



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra  
Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC



Sprovodi program



Program evropskog partnerstva sa opštinama

## 5.2. Преглед капиталних пројеката по областима инвестирања

Капитални пројекти Општине обухваћени овим документом се претежно односе на изградњу инфраструктурних објеката (13 пројеката) и то на изградњу и реконструкцију путева; затим на изградњу локалних водовода, канализације и пречишћавање отпадних вода и друго. За њим следи улагање у образовање (9 пројеката) која се претежно односе на реконструкције и капиталног одржавања школских објеката.

**Табела 5.2: Преглед пројеката по обласима инвестирања**

Но	ПРОЈЕКТИ
<b>Инфраструктура</b>	
1.	Развој и инфраструктурно опремање Индустијске зоне Југ
2.	Изградња и модернизација путних праваца у МЗ Јовац, Сува Морава, Доње Јабуково, Горње Јабуково, Полом, Гариње, Џеп, Мртвица, Врбово,... у дужини од 30 километара
3.	Изградња пута Џеп – Мањак у дужини од 5 километара
4.	Уређење сеоских путева у дужини од 156 километара
5.	Замена дела старе водоводне мреже у Владичином Хану у улици Светосавској и цевовода од фабрике воде до робне куће у Владичином Хану и реконструкција секундарних водова у Владичином Хану
6.	Замена потисног цевовода од Црпне станице Лепеница до моста у Владичном Хану изграђена од азбестних цеви – магистрални пројекат
7.	Изградња резервоара 1000 м3 код фабрике воде у Полому
8.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода
9.	Уређење и изградња водотока река Јужне Мораве, Џепске реке, Јелашничке реке, Декутинске реке, Лепеначке реке, Калиманске, Сувомравске реке, Репинске реке, Јовачке реке, Дуланског потока, Прибојске бујице, Циганског потока, Бујичног слива Кула и Летовишке реке
10.	Регулисање водоснабдевања у Општини постављањем цевовода од регионалне акумулације до постројења за прераду питке воде у Општини Владичин Хан
11.	Санација клизишта у насељима Кула и Пољана
12.	Израда пројектно техничке документације за водоснабдевање
13.	Израда пројектно техничке документације за станицу за пречишћавање отпадних вода са главним колектором фекалне канализације до станице за пречишћавање
<b>Социјална заштита</b>	
1.	Завршетак изградње тренинг центра Конекшн у ИПА програму прекограничне сарадње
2.	Уклањање дивљих депонија уз ангажовање радно способних социјално угрожених категорија становништва
3.	Изградња простора прихватне станице за напуштене, занемарене особе и жртве насиља

<b>Образовање</b>	
1.	Изградња физкултурне сале у ОШ Свети Сава у Владичином Хану
2.	Санација санитарних чворова и физкултурне сале у ОШ Бранко Радичевић
3.	Реконструкција парног грејања у ОШ Бранко Радичевић
4.	Реконструкција котларнице са заменом котлова у средњим школама
5.	Реконструкција крова на згради Гимназије и Техничке школе
6.	Изградња ауто центра, полигона за обуку возача и набавка пропратне опреме у оквиру Техничке школе
7.	Набавка опреме за смер техничар за роботiku и електротехничар за електронику на возилу
8.	Реконструкција и санација учионица, водовдне и канализационе мреже и санитарних чворова у предшколским, основним и средње школским установама у Општини Владичин хан
9.	Замена и модернизација школског намештаја и опреме у свим школама
<b>Спорт и рекреација</b>	
1.	Реконструкција спортске хале при Гимназији Јован Скерлић
2.	Изградња тениских терена и асфалтирање спортских терена на територији Општине Владичин Хан
3.	Изградња и опремање физкултурних сала вртића, основних и средњих школа
<b>Пољопривреда</b>	
1.	Субвенције за набавку сертификованог садног материјала
2.	Унапређење воћарске производње
3.	Суфинансирање пројекта руралног развоја у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње
<b>Остало</b>	
1.	Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта
2.	Увођење уличног осветљења од Владичиног Хана до Лепенице и замена постојећих живиним сијалицама у Владичином Хану и 17 Месних заједница на којима је изграђена улична расвета
3.	Изградња азила за напуштене животиње (псе и мачке)
4.	Реконструкција објеката дома здравља и амбуланти у месним заједницама

По три пројекта су планирана за област пољопривреде, спорта и рекреације и четириму „остало“. Детаљни преглед пројеката по областима инвестирања у Табела 5.2.

### 5.3. Преглед капиталних пројеката по изворима финансирања

Посматрано по изворима финансирања, структура пројеката је уравнотежена: план је да се 21 пројеката финансира претежно из екстерних извора (пре свега наменски трансфери са виших нивоа власти и међународни фондови), а 14 пројеката из интерних извора, тј. из средстава локалног буџета (Табела 5.3. и Табела 5.4.).

**Табела 5.3: Пројекти који ће се претежно финансирати из екстерних извора финансирања**

Но	ПРОЈЕКТИ
1.	Развој и инфраструктурно опремање Индустрijске зоне Југ
2.	Изградња пута Џеп – Мањак у дужини од 5 километара
3.	Уређење сеоских путева у дужини од 156 километара
4.	Замена дела старе водовдне мреже у Владичином Хану у улици Светосавској и цевовода од фабрике воде до робне куће у Владичином Хану и реконструкција

	секундарних водова у Владичином Хану
5.	Замена потисног цевовода од Црпне станице Лепеница до моста у Владичном Хану изграђена од азбестних цеви – магистрални пројекат
6.	Изградња резервоара 100 м3 код фабрике воде у Полому
7.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода
8.	Уређење и изградња водотока река Јужне Мораве, Џепске реке, Јелашничке реке, Декутинске реке, Лепеначке реке, Калиманске, Суводравске реке, Репинске реке, Јовачке реке, Дуланског потока, Прибојске бујице, Циганског потока, Бујичног слива Кула и Летовишке реке
9.	Регулисање водоснабдевања у Општини кроз постављање цевовода од регионалне акумулације до постројења за прераду питке воде у Општини Владичин Хан
10.	Санација клизишта у насељима Кула и Пољана
11.	Завршетак изградње тренинг центра Конекшн у ИПА програму прекограничне сарадње
12.	Изградња простора прихватне станице за напуштене, занемарене особе и жртве насиља
13.	Изградња физкултурне сале у ОШ Свети Сава у Владичином Хану
14.	Реконструкција и санација учионица, водовдне и канализационе мреже и санитарних чворова у предшколским, основним и средње школским установама у Општини Владичин Хан
15.	Замена и модернизација школског намештаја и опреме у свим школама
16.	Реконструкција спортске хале при Гимназији Јован Скерлић
17.	Изградња тениских терена и асфалтирање спортских терена на територији Општине Владичин Хан
18.	Изградња и опремање физкултурних сала вртића, основних и средњих школа
19.	Унапређење воћарске производње
20.	Суфинансирање пројекта руралног развоја у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње
21.	Изградња азила за напуштене животиње (псе и мачке)

Табела 5.4: Пројекти који ће се претежно финансирати из локалног буџета

Но	ПРОЈЕКТИ
1.	Изградња и модернизација путних праваца у МЗ Јовац, Сува Морава, Доње Јабучко, Горње Јабучко, Полом, Гариње, Џеп, Мртвица, Врбово,... у дужини од 30 километара
2.	Уклањање дивљих депонија уз ангажовање радно способних социјално угрожених категорија становништва
3.	Санација санитарних чворова и физкултурне сале у ОШ Бранко Радичевић
4.	Реконструкција парног грејања у ОШ Бранко Радичевић
5.	Реконструкција котларнице са заменом котлова у средњим школама
6.	Реконструкција крова на згради Гимназије и Техничке школе
7.	Изградња ауто центра, полигона за обуку возача и набавка пропратне опреме у оквиру Техничке школе
8.	Набавка опреме за смер техничар за роботiku и електротехничар за електронику на возилу
9.	Субвенције за набавку сертификованог садног материјала
10.	Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта
11.	Израда пројектно техничке документације за водоснабдевање
12.	Израда пројектно техничке документације за станицу за пречишћавање



	отпадних вода са главним колектором фекалне канализације до станице за пречишћавање
13.	Увођење уличног осветљења од Владичиног Хана до Лепенице и замена постојећих живиним сијалицама у Владичином Хану и 17 Месних заједница на којима је изграђена улична расвета
14.	Реконструкција објеката дома здравља и амбуланти у месним заједницама

#### 5.4. Преглед капиталних пројеката по степену припремљености

У Табели 5.5. наведени су пројекти који су у потпуности припремљени за реализацију. У ову категорију спада 14 капиталних пројеката.

**Табела 5.5: Пројекти који су у потпуности спремни за реализацију**

Но	ПРОЈЕКТИ
1.	Изградња пута Џеп – Мањак у дужини од 5 километара
2.	Уређење сеоских путева у дужини од 156 километара
3.	Завршетак изградње тренинг центра Конекшн у ИПА програму прекограничне сарадње
4.	Уклањање дивљих депонија уз ангажовање радно способних социјално угрожених категорија становништва
5.	Изградња фискултурне сале у ОШ Свети Сава у Владичином Хану
6.	Санација санитарних чворова и фискултурне сале у ОШ Бранко Радичевић
7.	Реконструкција парног грејања у ОШ Бранко Радичевић
8.	Реконструкција котларнице са заменом котлова у средњим школама
9.	Реконструкција крова на згради Гимназије и Техничке школе
10.	Изградња ауто центра, полигона за обуку возача и набавка пропратне опреме у оквиру Техничке школе
11.	Набавка опреме за смер техничар за роботiku и електротехничар за електронику на возилу
12.	Реконструкција спортске хале при Гимназији Јован Скерлић
13.	Изградња тениских терена и асфалтирање спортских терена на територији Општине Владичин Хан
14.	Субвенције за набавку сертификованог садног материјала

**Табела 5.5: Пројекти који захтевају додатну припрему**

Но	ПРОЈЕКТИ
1.	Развој и инфраструктурно опремање Индустијске зоне Југ
2.	Изградња и модернизација путних праваца у МЗ Јовац, Сува Морава, Доње Јабуково, Горње Јабуково, Полом, Гариње, Џеп, Мртвица, Врбово,... у дужини од 30 километара
3.	Замена дела старе водоводне мреже у Владичином Хану у улици Светосавској и цевовода од фабрике воде до робне куће у Владичином Хану и реконструкција секундарних водова у Владичином Хану
4.	Замена потисног цевовода од Црпне станице Лепеница до моста у Владичном Хану изграђена од азбестних цеви – магистрални пројекат
5.	Изградња резервоара 1000 м3 код фабрике воде у Полому
6.	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода
7.	Уређење и изградња водотока река Јужне Мораве, Џепске реке, Јелашничке реке, Декутинске реке, Лепеначке реке, Калиманске, Сувомравске реке,

	Репинске реке, Јовачке реке, Дуланског потока, Прибојске бујице, Циганског потока, Бујичног слива Кула и Летовишке реке
8.	Регулисање водоснабдевања у Општини кроз постављање цевовода од регионалне акумулације до постројења за прераду питке воде у Општини Владичин Хан
9.	Санација клизишта у насељима Кула и Пољана
10.	Изградња простора прихватне станице за напуштене, занемарене особе и жртве насиља
11.	Реконструкција и санација учионица, водовдне и канализационе мреже и санитарних чворова у предшколским, основним и средње школским установама у Општини Владичин Хан
12.	Замена и модернизација школског намештаја и опреме у свим школама
13.	Изградња и опремање физкултурних сала вртића, основних и средњих школа
14.	Унапређење воћарске производње
15.	Суфинансирање пројекта руралног развоја у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње
16.	Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта
17.	Израда пројектно техничке документације за водоснабдевање
18.	Израда пројектно техничке документације за станицу за пречишћавање отпадних вода са главним колектором фекалне канализације до станице за пречишћавање
19.	Увођење уличног осветљења од Владичиног Хана до Лепенице и замена постојећих живиним сијалицама у Владичином Хану и 17 Месних заједница на којима је изграђена улична расвета
20.	Изградња азила за напуштене животиње (псе и мачке)
21.	Реконструкција објеката дома здравља и амбуланти у месним заједницама

Остали пројекти наведени у збирној листи захтевају мање или веће додатне припреме да би ушли у процес реализације.

### 5.5. Приказ појединачних капиталних пројеката

У наставку су приказани појединачни пројектни обрасци за све појединачне капиталне пројекте који су се нашли на Збирној листи.

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 1

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	РАЗВОЈ И ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ЈУГ – СУВА МОРАВА													
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.1.1.2.													
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Развој заједнице													
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Подстицање привредног развоја и смањење одлива становништва													
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>							
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	Општина Владичин Хан													
Одговоран за имплементацију пројекта	Општина Владичин Хан													
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Предузеће за управљање Зоном													
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>							
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Стратегија одрживог развоја													
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Пројекат подразумева изузимање земљишта, инфраструктурно опремање истог и његову препарцелацију у циљу стварања квалитетне понуде за потенцијалне инвеститоре и оживљавање привреде.													
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	У реализацији													
1. Степен завршености (у %)	5%													
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани			Део грађана			Пословни сектор							
				*			*							
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ			Више МЗ			Целу општину							
							*							
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани			Директно повезани			Директно јако повезани							
	*													
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>							
	811.500.000 РСД						22500 РСД							
	7.245.000 €						200,9€							
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (мил РСД)</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Планска документација	2.0	10.0	7.0	2.0				2.0						
Земљиште	26.0	70.0	4.0					20.0						
Изградња														
Опрема и опремање	25.0	32.0	419.0	1215.0	73.0									
Остало				13.0	7.0									
<b>Укупни трошкови</b>	<b>53.0</b>	<b>112.0</b>	<b>430.0</b>	<b>136.5</b>	<b>80.0</b>			<b>22.0</b>						

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА	Очекивано							Реализовано						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Локални буџет	28.0	80.0	21.0	15.0	7.0			22.0						
Средства локалне јавне организације														
Виши ниво власти	25.0	90.0	109.0	41.5	33.0									
Донација		23.0	300.0	80.0	40.0									
Кредит														
Остало														
<b>Укупно:</b>	<b>53.0</b>	<b>112.0</b>	<b>430.0</b>	<b>136.5</b>	<b>80.0</b>			<b>22.0</b>						
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	<b>4.000</b>													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>														
<b>Финансијски</b>														
Повећање буџетских прихода	Да, у значајној мери													
Смањене буџетских расхода	Да, у значајној мери													
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)	20 година													
<b>Економски</b>														
Утицај на подстицање локалног економског развоја	Да, велики утицај на локални економски развој													
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>							
	<b>Укупно</b>		<b>М</b>		<b>Ж</b>		<b>Укупно</b>		<b>М</b>		<b>Ж</b>			
	1.186		652		534		/		1		/			
Утицај на инвестиције у области бизниса	Велики утицај на развој бизниса													
<b>Допринос нивоу услуга</b>														
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета	Побољшава већ постојеће капацитете и велики допринос у увођењу нових услуга и капацитета													
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Инфраструктурним опремањем побољшао би се ниво услуга и капацитета код предузећа која већ послују у оквиру Зоне.													
Доприноси локалном естетском и културном окружењу	/													
Утицај на животну средину	Да, нове еколошки чисте технологије													
Оцена ризика Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	<b>Политички</b>				<b>Технички</b>				<b>Финансијски</b>					
	4				2				5					
<b>Спремност основне документације пројекта</b>														
Тип документа	Статус (обележити поље)			Опис статуса (нема /у току / завршено)			Датум завршетка			Коментар				
Претходна Студија оправданости														
Студија оправданости	*			Завршено			2012							
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)														
ЦБА														
Процена утицаја пројекта на животну средину														
ИПА Апликација														
Остало (специфицирати):														

<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
<b>Део пројекта:</b>				
<i>Генерални пројекат</i>				
<i>Идејни Пројекат</i>				
<i>Локацијска Дозвола</i>				
<i>Главни Пројекат</i>				
<i>Тендерска документација (ФИДИЦ)</i>				
<i>Градјевинска Дозвола</i>				
<i>Остало (специфицирати):</i>				
<b>Власништво над земљиштем</b>	<b>Тренутно већим делом у приватној својини, након реализације пројекта власништво Општине Владичин Хан</b>			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 2

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ СЕРТИФИКОВАНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА												
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.4.1.5.												
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Пољопривреда												
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Унапређење и модернизација пољопривредне производње												
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ</b> <b>ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>						
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	Управни одбор Фонда за развој пољопривреде						Бора Стојковић, члан Управног одбора						
Одговоран за имплементацију пројекта	Фонд за развој пољопривреде						Слађана Стевановић, пољопривредни инжењер						
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Фонд за развој пољопривреде						Горан Иванов, директор						
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>						
	Септембар 2013						Новембар 2014						
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>													
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	<ol style="list-style-type: none"> <li>Пројекат ће задовољити потребе тржишта за воћем и омогућити зараду произвођачима воћа</li> <li>Потребе се задовољавају набавком од произвођача са других територија</li> </ol>												
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Пројектна идеја												
1. Степен завршености (процените у %)													
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани			Део грађана			Пословни сектор						
				1000			80						
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ			Више МЗ			Целу општину						
				Да									
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани			Директно повезани			Директно јако повезани						
				Да									
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано.</b>						<b>Реализовано</b>						
	(8.000 РСД)						(000 РСД)						
	(72 €)						(000 €)						
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Планска документација													
Земљиште													
Изградња													



<i>Студија оправданости (ДГ РЕГИО)</i>				
ЦБА				
Процена утицаја пројекта на животну средину				
ИПА Апликација				
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
<i>Генерални пројекат</i>				
<i>Идејни Пројекат</i>				
<i>Локацијска Дозвола</i>				
<i>Главни Пројекат</i>				
Тендерска документација (ФИДИЦ)				
<i>Градјевинска Дозвола</i>				
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	Набављени садни материјал биће додељен регистрованим пољопривредним произвођачима који поседују земљиште у власништву			



## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 3

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ПЧИЊСКОМ ОКРУГУ		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.4.3.1.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	воћарство		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Допринос унапређењу конкурентности производње воћа у Пчињском округу кроз институционалну, едукативну и информациону подршку а путем теоријске и практичне обуке и поделом садног материјала.		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЕУ Прогрес, Центар за развој Пчињског и Јабланичког округа, Начелник Пчињског округа и општине Пчињског округа.	-	
Одговоран за имплементацију пројекта	Општина Владичин Хан	Милан Вучковић	
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	-	-	
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	Јул 2012.	Децембар 2013.	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	<b>Донација ЕУ и Владе Швајцарске</b>		
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Воћари са територије Пчињског округа ће усвојити савременији начин производње воћа али и побољшати систем пласмана.		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	У реализацији		
1. Степен завршености (у %)	50%		
2. Користи од пројекта ће имати:	<b>Сви грађани</b>	<b>Део грађана</b>	<b>Пословни сектор</b>
	Крајњи корисници: око 220.000 становника Пчињског округа	директни корисници: око 200 воћара који су укључени у Пројекат. Индиректни корисници: око 2000 газдинства са територије Пчињског округа који се баве воћарством	Прерађивачка индустрија са подручја Пчињског округа.
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
			Свих седам општина Пчињског округа.
4. Повезаност са осталим	Индиректно повезани	Директно повезани	Директно јако

пројектима који су прихваћени или се већ реализују							повезани						
	-						-						
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	31.800(000 РСД)						6.400(000 РСД)						
	284.000 €						57,127 (000 €)						
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Планска документација	-						-						
Земљиште	4500						4500						
Изградња	-						-						
Опрема и опремање	-						-						
Остало	27300						1900						
<b>Укупни трошкови</b>	<b>31800</b>						<b>64000</b>						
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Локални буџет													
Средства локалне јавне организације													
Виши ниво власти													
Донација 31800							6400						
Кредит													
Остало													
<b>Укупно:</b>	<b>31800</b>						<b>6400</b>						
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	2,000.000,00												
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>													
<b>Финансијски</b>													
Повећање буџетских прихода													
Смањене буџетских расхода													
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)	20% стопа повраћаја												
<b>Економски</b>													
Утицај на подстицање локалног економског развоја	Побољшање капацитета у примарној производњи и прерађивачкој индустрији.												
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>						
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>				<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>				
	500	250	250										
Утицај на инвестиције у области бизниса	позитиван												
<b>Допринос нивоу услуга</b>													
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета	Оснивање центра за унапређење воћарства Пчињског округа												
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Позитиван, осавремењивање пољопривредне производње												
Доприноси локалном естетском и културном окружењу	Подизање огледног добра по најсавременијим стандардима												

<b>Утицај на животну средину</b>	<b>позитиван</b>			
<b>Оцена ризика</b> Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	<b>Политички</b>	<b>Технички</b>	<b>Финансијски</b>	
	3	2	1	
<b>Спремност основне документације пројекта</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Претходна Студија оправданости	-			
Студија оправданости	-			
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)	-			
ЦБА	-			
Процена утицаја пројекта на животну средину	-			
ИПА Апликација	-			
Остало (специфицирати):	Припремљен образац пројекта према донатору			
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат				
Локацијска Дозвола				
Главни Пројекат				
Тендерска документација (ФИДИЦ)	+	У току		
Градјевинска Дозвола				
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	Република Србија			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 4

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ОКВИРУ ИПА ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА БУГАРСКА - СРБИЈА												
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.4.4.2.												
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	пољопривреда												
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Развој пољопривредне производње на Југу Србије												
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>						
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	Канцеларија за Локални економски развој испред Општине Владичин Хан						Горан Младеновић, председник Општине Владичин Хан						
Одговоран за имплементацију пројекта	Канцеларија за Локални економски развој						Дејан Николић						
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Општинска управа Владичин Хан						Драган Милосављевић Начелник Општинске управе Владичин Хан						
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>						
	2013						2018						
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Стратегија одрживог развоја општине Владичин Хан												
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају													
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Пројектна идеја												
1. Степен завршености (у %)	0%												
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани				Део грађана				Пословни сектор				
					*				*				
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ				Више МЗ				Целу општину				
					*								
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани				Директно повезани				Директно јако повезани				
					*								
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	3,013.000(000 РСД)						0(000 РСД)						
	26.200(000 €)						0(000 €)						
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Планска документација													
Земљиште													
Изградња													

Опрема и опремање																
Остало																
<b>Укупни трошкови</b>																
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>								
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017			
Локални буџет																
Средства локалне јавне организације																
Виши ниво власти																
Донација																
Кредит																
Остало																
<b>Укупно:</b>																
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>																
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>																
<b>Финансијски</b>																
Повећање буџетских прихода																
Смањене буџетских расхода																
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)																
<b>Економски</b>																
Утицај на подстицање локалног економског развоја																
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>									
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>										
Утицај на инвестиције у области бизниса																
<b>Допринос нивоу услуга</b>																
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета																
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета																
Доприноси локалном естетском и културном окружењу																
<b>Утицај на животну средину</b>																
<b>Оцена ризика</b>	<b>Политички</b>					<b>Технички</b>					<b>Финансијски</b>					
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)																
<b>Спремност основне документације пројекта</b>																
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>			<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>			<i>Датум завршетка</i>			<i>Коментар</i>						
<i>Претходна Студија оправданости</i>																
<i>Студија оправданости</i>																
<i>Студија оправданости (ДГ РЕГИО)</i>																

ЦБА				
Процена утицаја пројекта на животну средину				
ИПА Апликација				
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
<i>Генерални пројекат</i>				
<i>Идејни Пројекат</i>				
<i>Локацијска Дозвола</i>				
<i>Главни Пројекат</i>				
<i>Тендерска документација (ФИДИЦ)</i>				
<i>Градјевинска Дозвола</i>				
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>				

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 5

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ КЛИЗИШТА		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.5.1.1.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Пројектно техничка документација		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор	
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор и одговорни пројектант	
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“		
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	<b>Фебруар 2014</b>	<b>Новембар 2014</b>	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Просторни план општине Владичин Хан, Стратегија развоја општине Владичин Хан, План капиталних пројеката ЈП“Дирекције“ општине Владичин Хан за 2013-2015. годину		
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Сагледавање стања терена и даље планирање и реализацију санације клизишта		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>			
1. Степен завршености (у %)	Пројектна идеја		
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор
3.		х	
4. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
			х
5. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани	Директно повезани	Директно јако повезани
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>
	3.360.000 РСД		(000 РСД)
	33.000 €)		(000 €)
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>

(000 РСД)	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Планска документација		3.360					0						
Земљиште													
Изградња													
Опрема и опремање													
Остало													
<b>Укупни трошкови</b>		3.360					0						
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Локални буџет		3.360											
Средства локалне јавне организације													
Виши ниво власти													
Донација													
Кредит													
Остало													
<b>Укупно:</b>		3.360											
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>													
<b>Финансијски</b>													
Повећање буџетских прихода													
Смањене буџетских расхода													
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)													
<b>Економски</b>													
Утицај на подстицање локалног економског развоја													
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>						
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>							
Утицај на инвестиције у области бизниса													
<b>Допринос нивоу услуга</b>													
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета													
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета													
Доприноси локалном естетском и културном окружењу													
<b>Утицај на животну средину</b>													
<b>Оцена ризика</b>	<b>Политички</b>				<b>Технички</b>				<b>Финансијски</b>				
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)									2				



<b>Спремност основне документације пројекта</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
<i>Претходна Студија оправданости</i>				Није потребно
<i>Студија оправданости</i>				Није потребно
<i>Студија оправданости (ДГ РЕГИО)</i>				Пројекат се не ослања на инострану помоћ
ЦБА				Није потребно
Процена утицаја пројекта на животну средину				Није потребно
ИПА Апликација				Није потребно
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
<i>Генерални пројекат</i>				
<i>Идејни Пројекат</i>				
<i>Локацијска Дозвола</i>				
<i>Главни Пројекат</i>				
Тендерска документација (ФИДИЦ)				
<i>Градјевинска Дозвола</i>				
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>				

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 6

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ													
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.5.1.2.													
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Израда пројекта													
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Израда пројекта													
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>							
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП „Водовод“ Владичин Хан						Митић Власта							
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП „Водовод“ Владичин Хан													
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	ЈП „Водовод“ Владичин Хан						Милосављевић Драган							
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>							
	2013.						2018.							
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	ЈП Водовод													
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Израда пројекта за водоснабдевање													
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Израда пројекта													
1. Степен завршености (процените у %)	0%													
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани			Део грађана			Пословни сектор							
	*						*							
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ			Више МЗ			Целу општину							
							*							
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индијектно повезани			Директно повезани			Директно јако повезани							
	*													
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>							
	6000 (000 РСД)						РСД							
	54 (000 €)						€							
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Планска документација	1000	1000	1000	1000	1000	1000								
Земљиште														
Изградња														

Опрема и опремање															
Остало															
<b>Укупни трошкови</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>									
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>							
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017		
Локални буџет	1000	1000	1000			1000									
Средства локалне јавне организације															
Виши ниво власти				1000											
Донација					1000										
Кредит															
Остало															
<b>Укупно:</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>									
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	Нема														
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>															
<b>Финансијски</b>															
Повећање буџетских прихода	/														
Смањене буџетских расхода	/														
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)	/														
<b>Економски</b>															
Утицај на подстицање локалног економског развоја	Позитиван														
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>							<b>Реализовано</b>							
	<b>Укупно</b>		<b>М</b>		<b>Ж</b>			<b>Укупно</b>		<b>М</b>		<b>Ж</b>			
Утицај на инвестиције у области бизниса															
<b>Допринос нивоу услуга</b>															
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета															
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Побољшање услова у комуналном сектору														
Доприноси локалном естетском и културном окружењу															
Утицај на животну средину	Позитиван														
<b>Оцена ризика</b>	<b>Политички</b>					<b>Технички</b>					<b>Финансијски</b>				
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	<b>2</b>					<b>3</b>					<b>6</b>				
<b>Спремност основне документације пројекта</b>															
Тип документа	Статус (обележити поље)		Опис статуса (нема /у току / завршено)				Датум завршетка				Коментар				
Претходна Студија оправданости			Нема												

Студија оправданости		Нема		
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)		Нема		
ЦБА		Нема		
Процена утицаја пројекта на животну средину		Нема		
ИПА Апликација		Нема		
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
Генерални пројекат		Нема		
Идејни Пројекат		Нема		
Локацијска Дозвола		Нема		
Главни Пројекат		Нема		
Тендерска документација (ФИДИЦ)		Нема		
Градјевинска Дозвола		Нема		
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	Није решено			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 7

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СТАНИЦУ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ГЛАВНИМ КОЛЕКТОРОМ ФЕКЛАНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ДО СТАНИЦЕ ЗАПРЕЧИШЋАВАЊЕ													
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.5.1.3.													
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Комунална делатност													
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Изградња новог објекта													
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>							
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП „Водовод“ Владичин Хан						Митић Власта							
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП „Водовод“ Владичин Хан													
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	ЈП „Водовод“ Владичин Хан						Милосављевић Драган							
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>							
	2013.						2016.							
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Министарство и донатори													
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Омогућити изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Не постоји фабрика за пречишћавање отпадних вода													
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Нови													
1. Степен завршености (проценте у %)	0%													
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани				Део грађана				Пословни сектор					
	*								*					
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ				Више МЗ				Целу општину					
									*					
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани				Директно повезани				Директно јако повезани					
	*													
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>							
	3,300 (000 РСД)						РСД							
	29,40 (000 €)						€							
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Планска документација	3300													
Земљиште														



Студија оправданости		Нема		
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)		Нема		
ЦБА		Нема		
Процена утицаја пројекта на животну средину		Нема		
ИПА Апликација		Нема		
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
Генерални пројекат		Нема		
Идејни Пројекат		Нема		
Локацијска Дозвола		Нема		
Главни Пројекат		Нема		
Тендерска документација (ФИДИЦ)		Нема		
Градјевинска Дозвола		Нема		
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	<b>Није решено</b>			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 8

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ИЗГРАДЊА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ПУТНИХ ПРАВАЦА У ДУЖИНИ ОД 30 КМ		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.5.2.1.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Путна инфраструктура		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Реконструкција већ постојећих путних праваца и делимично асфалтирање у МЗ Јовац, Сува Морава, Доње Јабуково, Горње Јабуково, Полом, Гариње, Дзеп, Мртвица, Врбово у дужини од 30км		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор	
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор и Миомир Стевановић-надзорни орган	
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Општина Владичин Хан И ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“		
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	Јануар 2014. године	Децембар 2018. године	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Просторни план општине Владичин Хан, План локалног економског развоја , Стратегија развоја општине Владичин Хан, План капиталних пројеката ЈП“Дирекције“ општине Владичин Хан за 2013-2015. годину		
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	1.Побољшање услова живота у брдско планинским подручјима општине Владичин Хан-наведеном месним заједницама-повећање воћарске производње, ширење површина под поврћем и житарицама,и увећање сточарске производње, развој сеоског туризма и уопште развоја села у глобалу, смањење миграције становништва из села у градове и бољи контакт села са административним центром у општини 2.Отежано преко постојећих путних праваца		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>			
1. Степен завршености (у %)	<b>20%-делом обезбеђена пројектна документација и дозволе</b>		
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор
		<b>Грађани побројаних месних заједница</b>	<b>Повећани откуп воћа</b>
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
		<b>х</b>	
4. Повезаност са осталим	Индиректно повезани	Директно повезани	Директно јако



пројектима који су прихваћени или се већ реализују								повезани						
	<b>х</b>													
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>						
	250.000 (000 РСД)							2.000 (000 РСД)						
	2.500 (000 €)							20 (000 €)						
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Планска документација		1.000					2.000							
Земљиште														
Изградња		49.000	60.000	60.000	60.000	20.000								
Опрема и опремање														
Остало														
<b>Укупни трошкови</b>		50.000	60.000	60.000	60.000	20.000	2.000							
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Локални буџет		30.000	20.000	20.000	20.000	10.000	2.000							
Средства локалне јавне организације														
Виши ниво власти		20.000	40.000	40.000	40.000	10.000								
Донација														
Кредит														
Остало														
<b>Укупно:</b>		50.000	60.000	60.000	60.000	20.000	2.000							
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	Након 2015. Године по 6.000 на трошкове одржавања-чишћење канала и пропуста, одвод атмосферске воде, чишћење растиња поред пута													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>														
<b>Финансијски</b>														
Повећање буџетских прихода														
Смањене буџетских расхода	У делу трошкова одржавања													
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)														
<b>Економски</b>														
Утицај на подстицање локалног економског развоја	Рурални развој													
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>							
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>								
Утицај на инвестиције у области бизниса	Транспорт пољопривредних производа, привлачење откупљивача													
<b>Допринос нивоу услуга</b>														
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета														
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Повећане произведене количине разних врста воћа, транспортне услуге и кретање становништва, олакшана комуникација са центром општине,...													
Доприноси локалном естетском и														

културном окружењу				
<b>Утицај на животну средину</b>	Позитиван услед смањења прашине у ваздуху коју проузрокује макадамски пут			
<b>Оцена ризика</b> Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	<b>Политички</b>	<b>Технички</b>	<b>Финансијски</b>	
	5	3	8	
<b>Спремност основне документације пројекта</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Претходна Студија оправданости				Није потребно
Студија оправданости				Није потребно
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				Пројекат се не ослања на инострану помоћ
ЦБА				Није потребно
Процена утицаја пројекта на животну средину				Није потребно
ИПА Апликација				Није потребно
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат				
Локацијска Дозвола		<b>Да-делимично</b>		
Главни Пројекат		<b>Да-делимично</b>		
Тендерска документација (ФИДИЦ)				
Градјевинска Дозвола		<b>Да-делимично</b>		
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	<b>Јавна својина, а део који се налази у приватном власништву је регулисан папиролошки потписом сагласности од стране власника</b>			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 9

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ПУТ“ЏЕП-МАЊАК“		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.5.2.2.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Путна инфраструктура		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Реконструкција већпостојећег пута, асфалтирање макадамског пута		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор	
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор и Миомир Стевановић-надзорни орган	
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Општина Владичин Хан И ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“		
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	<b>Јун 2013. године</b>	<b>Септембар 2014. године</b>	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Просторни план општине Владичин Хан, План локалног економског развоја, Стратегија развоја општине Владичин Хан, План капиталних пројеката ЈП“Дирекције“ општине Владичин Хан за 2013-2015. годину		
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	1.Побољшање услова живота у брдско планинским подручјима општине Владичин Хан-МЗ Мањак, повећање воћарске производње, ширење површина под малином 2.Отежано преко макадамског пута		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>			
1. Степен завршености (процените у %)	20%-обезбеђена пројектна документација и дозволе		
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор
		Грађани више МЗ – Мањак, Џеп, Дупна Липа	Повећани откуп воћа
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
		х	
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани	Директно повезани	Директно јако повезани
	х		
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>

	70.400 (000 РСД)						825 (000 РСД)						
	612 (000 €)						7 (000 €)						
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)	Очекивано						Реализовано						
	2013	2014	2015	2016	2017	Посл е 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	Посл е 2017
Планска документација							825						
Земљиште													
Изградња		70.400											
Опрема и опремање													
Остало													
<b>Укупни трошкови</b>		70.400					825						
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА	Очекивано						Реализовано						
	2013	2014	2015	2016	2017	Посл е 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	Посл е 2017
Локални буџет		30.000					825						
Средства локалне јавне организације													
Виши ниво власти		40.400											
Донација													
Кредит													
Остало													
<b>Укупно:</b>		70.400					825						
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	Након 2015. Године по 500 на трошкове одржавања-чишћење канала и пропуста, одвод атмосферске воде, чишћење растиња поред пута												
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>													
<b>Финансијски</b>													
Повећање буџетских прихода													
Смањене буџетских расхода	У делу трошкова одржавања												
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)													
<b>Економски</b>													
Утицај на подстицање локалног економског развоја	Рурални развој												
Утицај на запошљавање	Предвиђено						Реализовано						
	Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж							
Утицај на инвестиције у области бизниса	Транспорт пољопривредних производа, привлачење откупљивача												
<b>Допринос нивоу услуга</b>													
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета													
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Повећане произведене количине разних врста воћа, транспортне услуге и кретање становништва												
Доприноси локалном естетском и културном окружењу													
<b>Утицај на животну средину</b>	Позитиван услед смањења прашине у ваздуху коју проузрокује макадамски пут												

Оцена ризика Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	Политички	Технички	Финансијски	
	5	3	8	
<b>Спремност основне документације пројекта</b>				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости				Није потребно
Студија оправданости				Није потребно
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				Пројекат се не ослања на инострану помоћ
ЦБА				Није потребно
Процена утицаја пројекта на животну средину				Није потребно
ИПА Апликација				Није потребно
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат				
Локацијска Дозвола		<b>Да</b>		
Главни Пројекат		<b>Да</b>		
Тендерска документација (ФИДИЦ)		<b>У току</b>	<b>Април 2013.</b>	
Градјевинска Дозвола		<b>Да</b>		
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	Јавна својина, а део који се налази у приватном власништву је регулисан папиролошки потписом сагласности од стране власника			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 10

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ПОВЕЗИВАЊЕ НА ПРВОНЕК													
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.5.3.1													
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Водоснабдевање													
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Изградња новог објекта													
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>							
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП „Водовод“ Владичин Хан						Запослени, Митић Власта							
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП „Водовод“ Владичин Хан													
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	ЈП „Водовод“ Владичин Хан						Директор, Милосављевић Драган Запослени, Митић Власта							
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>							
	2014.						2018.							
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Стратешки план													
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	<ol style="list-style-type: none"> <li>Снабдевање Општине Владичин Хан водом у време ремонта Власинске ХЕ</li> <li>Црпна станица Лепеница</li> </ol>													
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Нови објекат													
1. Степен завршености (проценте у %)	0%													
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани				Део грађана				Пословни сектор					
	*								*					
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ				Више МЗ				Целу општину					
									*					
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индијектно повезани				Директно повезани				Директно јако повезани					
									*					
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>							
	484.000 (000 РСД)						РСД							
	4.140 (000 €)						€							
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>								<b>Реализовано</b>					
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Планска документација		10000												
Земљиште			10000											
Изградња				10000	200000	100000								

Опрема и опремање					64000										
Остало															
<b>Укупни трошкови</b>		10000	10000	10000	264000	100000									
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>							
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017		
Локални буџет															
Средства локалне јавне организације															
Виши ниво власти		10000	10000	10000	264000	100000									
Донација															
Кредит															
Остало															
<b>Укупно:</b>		10000	10000	100000	264000	100000									
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	Трошкови годишњег одржавања 1000														
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>															
<b>Финансијски</b>															
Повећање буџетских прихода	Повећање прихода														
Смањене буџетских расхода															
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)															
<b>Економски</b>															
Утицај на подстицање локалног економског развоја															
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>								
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>									
Утицај на инвестиције у области бизниса															
<b>Допринос нивоу услуга</b>															
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета															
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Побољшање водоснабдевања у време ремонта Власинских ХЕ														
Доприноси локалном естетском и културном окружењу															
<b>Утицај на животну средину</b>	Побољшање квалитета														
<b>Оцена ризика</b>	<b>Политички</b>					<b>Технички</b>					<b>Финансијски</b>				

Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	5	1	5	
<b>Спремност основне документације пројекта</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Претходна Студија оправданости		Нема		
Студија оправданости		Нема		
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)		Нема		
ЦБА		Нема		
Процена утицаја пројекта на животну средину		Нема		
ИПА Апликација		Нема		
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
Генерални пројекат		Нема		
Идејни Пројекат		Нема		
Локацијска Дозвола		Нема		
Главни Пројекат		Нема		
Тендерска документација (ФИДИЦ)		Нема		
Градјевинска Дозвола		Нема		
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	Није решено			



## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 11

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ЗАМЕНА ДЕЛА СТАРЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУИ ЦЕВОВОДА ОД ФАБРИКЕ ВОДЕ ДО РОБНЕ КУЋЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА СЕКУНДАРНИХ ВОДОВОДА													
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.5.3.2.													
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Водоснабдевање													
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Реконструкција водоводне мреже													
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>							
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП „Водовод“						Запослени, Митић Власта							
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП „Водовод“													
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	ЈП „Водовод“						Директор, Милосављевић Драган							
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>							
	2013.						2016.							
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Министарство и донатори													
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	1. Смањити губитке у мрежи и извршити замену дотрајалих цеви													
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Реконструкција													
1. Степен завршености (у %)	0%													
1. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани			Део грађана			Пословни сектор							
	*						*							
2. Утицај пројекта на:	Једну МЗ			Више МЗ			Целу општину							
							*							
3. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани			Директно повезани			Директно јако повезани							
	*													
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>							
	150 000 (000 РСД)						РСД							
	1.340 (000 €)						€							
<b>ТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Планска документација														
Земљиште														
Изградња	30000	20000	30000	20000	30000									
Опрема и опремање														
Остало		20000												

Укупни трошкови	30000	40000	30000	20000	30000									
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Локални буџет	10000	10000	10000											
Средства локалне јавне организације														
Виши ниво власти														
Донација	24000	24000	24000	24000	24000									
Кредит														
Остало														
<b>Укупно:</b>	<b>34000</b>	<b>34000</b>	<b>34000</b>	<b>24000</b>	<b>24000</b>									
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	Процењени годишњи трошкови одржавања 500													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>														
<b>Финансијски</b>														
Повећање буџетских прихода	30%													
Смањене буџетских расхода	10%													
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)	Период повраћаја 30 година													
<b>Економски</b>														
Утицај на подстицање локалног економског развоја														
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>							
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>				<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>					
	2	1	1											
Утицај на инвестиције у области бизниса	Позитиван													
<b>Допринос нивоу услуга</b>														
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета	/													
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Смањење губитка у мрежи													
Доприноси локалном естетском и културном окружењу	Смањење броја кварова на цевоводу													
Утицај на животну средину	Позитиван													
<b>Оцена ризика</b> Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	<b>Политички</b>					<b>Технички</b>				<b>Финансијски</b>				
	6					2				7				
<b>Спремност основне документације пројекта</b>														
Тип документа			Статус (обележити)			Опис статуса (нема /у току /			Датум завршетка			Коментар		

	<i>поље)</i>	<i>завршено)</i>		
<i>Претходна Студија оправданости</i>		Нема		
<i>Студија оправданости</i>		Нема		
<i>Студија оправданости (ДГ РЕГИО)</i>		Нема		
ЦБА		Нема		
Процена утицаја пројекта на животну средину		Нема		
ИПА Апликација		Нема		
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
<b>Део пројекта:</b>				
<i>Генерални пројекат</i>		Нема		
<i>Идејни Пројекат</i>		Нема		
<i>Локацијска Дозвола</i>		Нема		
<i>Главни Пројекат</i>		Нема		
<i>Тендерска документација (ФИДИЦ)</i>		Нема		
<i>Градјевинска Дозвола</i>		Нема		
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	<b>Није решено</b>			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 12

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ЗАМЕНА ПОТИСНОГ ЦЕВОВОДА ОД ЦС ЛЕПЕНИЦА ДО МОСТА У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ													
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.5.3.4													
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Водоснабдевање													
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Побољшање водоснабдевања у периоду редовног годишњег ремонта													
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>							
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП „Водовод“ Владичин Хан						Митић Власта							
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП „Водовод“ Владичин Хан													
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	ЈП „Водовод“ Владичин Хан						Миосављевић Драган							
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>							
	2013.						2016.							
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	ЈП Водовод													
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	1. Смањити губитке у мрежи и извршити замену дотрајалих цеви, повећати пропусну моћ и ЦС Лепеница													
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Реконструкција													
1. Степен завршености (процените у %)	5%													
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани			Део грађана			Пословни сектор							
	*						*							
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ			Више МЗ			Целу општину							
							*							
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани			Директно повезани			Директно јако повезани							
	*													
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>							
	100000 (000 РСД)						РСД							
	8.928 (000 €)						€							
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Планска документација														
Земљиште														
Изградња	20000	20000	40000											

Опрема и опремање															
Остало		20000													
<b>Укупни трошкови</b>	<b>20000</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>												
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>							
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017		
Локални буџет	10000	10000	10000												
Средства локалне јавне организације															
Виши ниво власти															
Донација	10000	30000	30000												
Кредит															
Остало															
<b>Укупно:</b>	<b>20000</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>												
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	Процењени годишњи трошкови одржавања 100														
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>															
<b>Финансијски</b>															
Повећање буџетских прихода	30%														
Смањене буџетских расхода	10%														
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)	Период повраћаја инвестиције 30 година														
<b>Економски</b>															
Утицај на подстицање локалног економског развоја															
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>								
	<b>Укупно</b>		<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>		<b>М</b>	<b>Ж</b>							
	2		1	1											
Утицај на инвестиције у области бизниса															
<b>Допринос нивоу услуга</b>															
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета	/														
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Повећању количине испоручене воде у периоду ремонта														
Доприноси локалном естетском и културном окружењу	/														
<b>Утицај на животну средину</b>															
<b>Оцена ризика</b>	<b>Политички</b>					<b>Технички</b>					<b>Финансијски</b>				
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	6					3					7				
<b>Спремност основне документације пројекта</b>															
Тип документа	Статус (обележити поље)			Опис статуса (нема /у току / завршено)			Датум завршетка			Коментар					

Претходна Студија оправданости		Нема		
Студија оправданости		Нема		
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)		Нема		
ЦБА		Нема		
Процена утицаја пројекта на животну средину		Нема		
ИПА Апликација		Нема		
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
Генерални пројекат		Нема		
Идејни Пројекат		Нема		
Локацијска Дозвола		Нема		
Главни Пројекат		Нема		
Тендерска документација (ФИДИЦ)		Нема		
Градјевинска Дозвола		Нема		
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	<b>Није решено</b>			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 13

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА У ПОЛОМУ													
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.5.3.5.													
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Водоснабдевање													
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Изградња													
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>							
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП „Водовод“ Владичин Хан						Митић Власта							
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП „Водовод“ Владичин Хан													
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	ЈП „Водовод“ Владичин Хан						Милосављевић Драган Митић Власта							
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>							
	2014.						2016.							
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Стратешки план													
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Побољшање водоснабдевања Општине Владичин Хан Из постојећих резервоара и дистрибутивне мреже													
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Нови објекат													
1. Степен завршености (проценте у %)	0%													
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани				Део грађана				Пословни сектор					
	*								*					
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ				Више МЗ				Целу општину					
									*					
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани				Директно повезани				Директно јако повезани					
									*					
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>							
	17.000 (000 РСД)						РСД							
	150 (000 €)						€							
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Планска документација		1200												
Земљиште														
Изградња			8000	7800										
Опрема и опремање														
Остало														

Укупни трошкови	1200	8000	7800												
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>							
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017		
Локални буџет															
Средства локалне јавне организације															
Виши ниво власти		1200	8000	7800											
Донација															
Кредит															
Остало															
<b>Укупно:</b>															
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	Ремонт годишњи (опреме) - 500														
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>															
<b>Финансијски</b>															
Повећање буџетских прихода															
Смањене буџетских расхода															
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)															
<b>Економски</b>															
Утицај на подстицање локалног економског развоја															
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>								
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>									
Утицај на инвестиције у области бизниса															
<b>Допринос нивоу услуга</b>															
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета															
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Побољшање водоснабдевања														
Доприноси локалном естетском и културном окружењу															
<b>Утицај на животну средину</b>															
<b>Оцена ризика</b> Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	<b>Политички</b>					<b>Технички</b>					<b>Финансијски</b>				
	5					2					5				
<b>Спремност основне документације пројекта</b>															
Тип документа	Статус (обележити поље)			Опис статуса (нема /у току / завршено)			Датум завршетка			Коментар					
Претходна Студија оправданости				Нема											
Студија оправданости				Нема											
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				Нема											
ЦБА				Нема											



Процена утицаја пројекта на животну средину		Нема		
ИПА Апликација		Нема		
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
<i>Генерални пројекат</i>		Нема		
<i>Идејни Пројекат</i>		Нема		
<i>Локацијска Дозвола</i>		Нема		
<i>Главни Пројекат</i>		Нема		
<i>Тендерска документација (ФИДИЦ)</i>		Нема		
<i>Градјевинска Дозвола</i>		Нема		
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	<b>ЈП „Водовод“</b>			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 14

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	УВОЂЕЊЕ УЛУЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.5.4.1.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Градска инфраструктура		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Уводјење уличног осветљења од Владичиног Хана до Лепенице и замена постојећих живиним сијалицама у Владичином Хану и 17 месних заједница на којима је изградјена улична расвета		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор	
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор и Милош Цветковић-надзорни орган	
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“		
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	Април 2014	Септембар 2016	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Просторни план општине Владичин Хан, Стратегија развоја општине Владичин Хан, План капиталних пројеката ЈП“Дирекције“ општине Владичин Хан за 2013-2015. годину		
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	1.Побољшање услова и стандарда живота како у граду тако и у сеоским срединама		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>			
1. Степен завршености (процените у %)	0%		
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор
		x	
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
			x
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани	Директно повезани	Директно јако повезани
	x		
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>
	39.196.000 РСД		(000 РСД)
	390.000 €		(000 €)

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)	Очекивано							Реализовано						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	Посл е 2017	
Планска документација		2.000												
Земљиште														
Изградња		8.000	22.000	7.196										
Опрема и опремање														
Остало														
<b>Укупни трошкови</b>		<b>10.000</b>	<b>22.000</b>	<b>7.196</b>			<b>0</b>							
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА	Очекивано							Реализовано						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	Посл е 2017	
Локални буџет		10.000	22.000	7.196										
Средства локалне јавне организације														
Виши ниво власти														
Донација														
Кредит														
Остало														
<b>Укупно:</b>		<b>10.000</b>	<b>22.000</b>	<b>7.196</b>			<b>0</b>							
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	4.000 годишње на одржавање уличне расвете													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>														
<b>Финансијски</b>														
Повећање буџетских прихода														
Смањене буџетских расхода	Смањење трошкова одржавања уличне расвете													
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)														
<b>Економски</b>														
Утицај на подстицање локалног економског развоја														
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>							
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>								
Утицај на инвестиције у области бизниса														
<b>Допринос нивоу услуга</b>														
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета														
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета														
Доприноси локалном естетском и културном окружењу	x													
<b>Утицај на животну средину</b>	Доприноси повећању и побољшању безбедности становнијства ноћу													

Оцена ризика Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	Политички	Технички	Финансијски	
		5	3	2
<b>Спремност основне документације пројекта</b>				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости				Није потребно
Студија оправданости				Није потребно
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				Пројекат се не ослања на инострану помоћ
ЦБА				Није потребно
Процена утицаја пројекта на животну средину				Није потребно
ИПА Апликација				Није потребно
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат				
Локацијска Дозвола		Не		
Главни Пројекат		Не		
Тендерска документација (ФИДИЦ)		Не		
Градјевинска Дозвола		Не		
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	Јавна својина у потпуности			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 15

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	УРЕЂЕЊЕ СЕОСКИХ ПУТЕВА У ДУЖИНИ ОД 156КМ		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.5.5.1.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Путна инфраструктура		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Реконструкција већ постојећих путева		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор	
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор и Миомир Стевановић-надзорни орган	
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Општина Владичин Хан И ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“		
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	Планирани почетак реализације	Планирани крај реализације	
	Јануар 2014. године	Септембар 2018. године	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Просторни план општине Владичин Хан, План локалног економског развоја , Стратегија развоја општине Владичин Хан, План капиталних пројеката ЈП“Дирекције“ општине Владичин Хан за 2013-2015. годину		
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	1.Побољшање услова живота у брдско планинским подручјима општине Владичин Хан-, повећање воћарске и повртарске производње и сточног фонда, стварање услова за сеоски туризам 2.Отежано преко макадамског пута		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>			
1. Степен завршености (процените у %)	<b>0%</b>		
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор
		Грађани више МЗ	Повећани откуп воћа
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
		<b>x</b>	
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индијектно повезани	Директно повезани	Директно јако повезани
	<b>x</b>		
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>

	80.000 (000 РСД)							(000 РСД)						
	780 (000 €)							(000 €)						
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)	Очекивано							Реализовано						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложе но	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Планска документација		1.000												
Земљиште														
Изградња		9.000	20.000	20.000	20.000	10.000								
Опрема и опремање														
Остало														
<b>Укупни трошкови</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>								
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА	Очекивано							Реализовано						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Локални буџет		5.000	8.000	8.000	8.000	4.000								
Средства локалне јавне организације														
Виши ниво власти		5.000	12.000	12.000	12.000	6.000								
Донација														
Кредит														
Остало														
<b>Укупно:</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>								
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	Након 2015. Године по 500 на трошкове одржавања-чишћење канала и пропуста, одвод атмосферске воде, чишћење растиња поред пута													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>														
<b>Финансијски</b>														
Повећање буџетских прихода														
Смањене буџетских расхода	<b>У делу трошкова одржавања</b>													
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)														
<b>Економски</b>														
Утицај на подстицање локалног економског развоја	<b>Рурални развој</b>													
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>							
	<b>Укупно</b>		<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>		<b>М</b>	<b>Ж</b>						
Утицај на инвестиције у области бизниса	<b>Бржи транспорт пољопривредних производа, привлачење откупљивача</b>													
<b>Допринос нивоу услуга</b>														
Доприноси увођењу нових услуга и														

капацитета			
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Повећане произведене количине разних врста воћа, стварање услова за развој сточарске производње, транспортне услуге и кретање становништва		
Доприноси локалном естетском и културном окружењу			
Утицај на животну средину	Позитиван услед смањења прашине у ваздуху коју проузрокује макадамски пут		
Оцена ризика Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	Политички	Технички	Финансијски
	5	3	8

Спремност основне документације пројекта				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости				Није потребно
Студија оправданости				Није потребно
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				Пројекат се не ослања на инострану помоћ
ЦБА				Није потребно
Процена утицаја пројекта на животну средину				Није потребно
ИПА Апликација				Није потребно
Остало (специфицирати):				

Статус пројектне документације и дозвола				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат				
Локацијска Дозвола		Не		
Главни Пројекат		Не		
Тендерска документација (ФИДИЦ)		Не		
Градјевинска Дозвола		Не		
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	Јавна својина, а део који се налази у приватном власништву је регулисан папиролошки потписом сагласности од стране власника			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 16

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА У НАСЕЉИМА КУЛА И ПОЉАНА		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.6.1.1.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Градска инфраструктура		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Изградња инфраструктуре која ће спречити даље померање тла и санирање штете настале постојећим клизиштима		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор	
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор и Лела Јовановић-надзорни орган	
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Општина Владичин Хан		
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	Јануар 2015	Децембар 2016	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Просторни план општине Владичин Хан, Стратегија развоја општине Владичин Хан, План капиталних пројеката ЈП“Дирекције“ општине Владичин Хан за 2013-2015. годину		
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	1.Омогућава безбедан живот и становање људи који станују на територији на којој се клизишта налазе 2.Зивот је на тој територији јако тежак и небезбедан, многи становници су били принуђени да напусте своје домове		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>			
1. Степен завршености (процените у %)	<b>0%</b>		
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор
		х	
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
			х
5. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани	Директно повезани	Директно јако повезани
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>
	56.000 (000 РСД)		(000 РСД)



СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (мил РСД)	530 (000 €)						(000 €)						
	Очекивано						Реализовано						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Планска документација							0						
Земљиште													
Изградња			34.0	22.0									
Опрема и опремање													
Остало													
<b>Укупни трошкови</b>			<b>34.0</b>	<b>22.0</b>			<b>0</b>						
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА	Очекивано						Реализовано						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Локални буџет			3.0	2.0									
Средства локалне јавне организације													
Виши ниво власти			30.0	18.0									
Донација			1.0	2.0									
Кредит													
Остало													
<b>Укупно:</b>			<b>34.0</b>	<b>22.0</b>									
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>													
<b>Финансијски</b>													
Повећање буџетских прихода													
Смањене буџетских расхода	Смањене трошкова у делу обезбедјенеја привремених становаугроженом становништву												
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)													
<b>Економски</b>													
Утицај на подстицање локалног економског развоја	x												
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>						
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>							
Утицај на инвестиције у области бизниса													
<b>Допринос нивоу услуга</b>													
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета													
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Побољшање квалитета живота и безбедности људи и материјалних средстава												
Доприноси локалном естетском и културном окружењу	x												
<b>Утицај на животну средину</b>													
<b>Оцена ризика</b>	<b>Политички</b>				<b>Технички</b>				<b>Финансијски</b>				
Процените ризике користећи	<b>2</b>				<b>3</b>				<b>9</b>				

скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)			
<b>Сремност основне документације пројекта</b>			
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>
<i>Коментар</i>			
Претходна Студија оправданости			Није потребно
Студија оправданости			Није потребно
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)			Пројекат се не ослања на инострану помоћ
ЦБА			Није потребно
Процена утицаја пројекта на животну средину			Није потребно
ИПА Апликација			Није потребно
Остало (специфицирати):			
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>			
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>
<i>Коментар</i>			
Део пројекта:			
Генерални пројекат			
Идејни Пројекат			
Локацијска Дозвола		Не	
Главни Пројекат		Не	
Тендерска документација (ФИДИЦ)		Не	
Градјевинска Дозвола		Не	
Остало (специфицирати):			
<b>Власништво над земљиштем</b>	Јавна својина 80%, а од приватних лица постоји сагласност за санацију		

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 17

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ИЗГРАДЊА АЗИЛА ЗА НАПУШТЕНЕ ПСЕ И МАЧКЕ												
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	1.6.2.1.												
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Екологија и повећана безбедност грађана												
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Адекватно збрињавање напуштених животиња, по важећим еколошким стандардима, уз повећану безбедност грађана у Општини												
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>						
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП Водовод Владичин Хан						Директор, Драган Милосављевић						
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП Водовод, Владичин Хан												
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	ЈП Водовод, Владичин Хан												
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>						
	2013						2018						
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Стратегија одрживог развоја Општине Владичин Хан												
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Реализацијом пројекта биће изграђено адекватно склониште за напуштене животиње на територији Општине, повећана безбедност свих грађана у Општини, као и смањени расходи буџета Општине у погледу накнада штета за уједе пса луталица												
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Пројектна идеја												
1. Степен завршености (процените у %)	0%												
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани				Део грађана				Пословни сектор				
	*												
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ				Више МЗ				Целу општину				
									*				
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани				Директно повезани				Директно јако повезани				
	*												
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	1,665.000(000 РСД)						0(000 РСД)						
	14.870(000 €)						0(000 €)						
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Планска документација													
Земљиште													
Изградња													
Опрема и опремање													

Остало															
<b>Укупни трошкови</b>															
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>								
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017		
Локални буџет															
Средства локалне јавне организације															
Виши ниво власти															
Донација															
Кредит															
Остало															
<b>Укупно:</b>															
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>															
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>															
<b>Финансијски</b>															
Повећање буџетских прихода															
Смањене буџетских расхода															
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)															
<b>Економски</b>															
Утицај на подстицање локалног економског развоја															
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>								
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>									
Утицај на инвестиције у области бизниса															
<b>Допринос нивоу услуга</b>															
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета															
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета															
Доприноси локалном естетском и културном окружењу															
<b>Утицај на животну средину</b>															
<b>Оцена ризика</b> Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	<b>Политички</b>					<b>Технички</b>					<b>Финансијски</b>				
	5					5					9				

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 18

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ФИСКУЛТУРНА САЛА													
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	2.1.1.2.													
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Образовање и спорт													
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Изградња физкултурне сале са набавком пратеће опреме за извођење наставе													
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>							<b>Особа</b>						
Одговоран за планирање и предлагање пројекта														
Одговоран за имплементацију пројекта	Основна школа „Свети Сава“ Владичин Хан							Директор школе						
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Основна школа „Свети Сава“ Владичин Хан							Директор школе						
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>							<b>Планирани крај реализације</b>						
	2013.							2015.						
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>														
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	<ol style="list-style-type: none"> <li>Пројектом ће бити омогућено нормално реализовање наставе физичког васпитања, организовање различитих спортских манифестација, рекреација грађана у времену када је објекат слободан као и спортских такмичења на нивоу града и припреме спортских клубова.</li> <li>Настава Физичког васпитања изводи се када је сунчано време на спортским теренима школе (исти су неадекватни за вид намене), а када је кишовито и хладно у учионицама школе.</li> </ol>													
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>														
1. Степен завршености (процените у %)	8%													
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани				Део грађана				Пословни сектор					
	*													
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ				Више МЗ				Целу општину					
									*					
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани				Директно повезани				Директно јако повезани					
									*					
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>						
	45.000.000 РСД							606.000 РСД						
	40.000 €							5.000 €						
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	

(000 РСД)														
Планска документација								606						
Земљиште														
Изградња	15.000	15.000	5.000											
Опрема и опремање			10.000											
Остало														
<b>Укупни трошкови</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>											
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>						
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>После 2017</b>	<b>уложено</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>После 2017</b>	
Локални буџет	2.000	3.000	2.000				606							
Средства локалне јавне организације														
Виши ниво власти														
Донација	13.000	12.000	13.000											
Кредит														
Остало														
<b>Укупно:</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				<b>606</b>							
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	7000													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>														
<b>Финансијски</b>														
Повећање буџетских прихода														
Смањене буџетских расхода	1.000													
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)														
<b>Економски</b>														
Утицај на подстицање локалног економског развоја	Изузетан утицај на развој дечјег спорта, правилан однос према здрављу, развијање здравих животних навика...													
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>							
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>								
	2	1	1											
Утицај на инвестиције у области бизниса														
<b>Допринос нивоу услуга</b>														
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета	У локалној заједници нема довољан број спортских објеката где би се школски, омладински спорт могао максимално развијати. Изградњом физкултурне сале стекли би се услови за већи број укључења младих у спорт, као и већи број различитих спортских активности													
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Ниво квалитета постојећих услуга је на ниском нивоу. Изградњом сале појачао би се ниво постојећих услуга међу омладином као и старијом популацијом уколико се зна да је популација од 25-60 година физички веома мало активна. Развој и унапређење спортских организација и друштва.													
Доприноси локалном естетском и културном	Фискултурна сала би омогућила изузетно леп амбијент у школском простору ОШ „Свети Сава“, и напосредом заокруживања треће фазе у													

окурењу	изградњи објекта.			
Утицај на животну средину	Директних утицаја на очување ЖС нема.			
Оцена ризика Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	Политички	Технички	Финансијски	
	9	/	8	
<b>Спремност основне документације пројекта</b>				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости				
Студија оправданости	*		11.02.2011.	
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				
ЦБА				
Процена утицаја пројекта на животну средину				
ИПА Апликација				
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат				
Локацијска Дозвола	*	завршено	18.04.2011.	
Главни Пројекат	*	завршено	25.03.2011.	
Тендерска документација (ФИДИЦ)		нема		
Градјевинска Дозвола	*	завршено	18.04.011.	
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	<b>Својина Општине Владичин Хан</b>			
<b>Спремност основне документације пројекта</b>				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости				
Студија оправданости				
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				
ЦБА				
Процена утицаја пројекта на животну средину				
ИПА Апликација				
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат				
Локацијска Дозвола				
Главни Пројекат				
Тендерска документација (ФИДИЦ)				
Градјевинска Дозвола				
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>				

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 19

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ТОПЛОВОДНЕ КОТЛАРНИЦЕ ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА „ЈОВАН СКЕРЛИЋ“ ВЛАДИЧИН ХАН		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	2.1.1.6.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Образовање		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Реконструкција котларнице са заменим котлова		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	Гимназија „Јован Скерлић“ и Техничка школа Владичин Хан	Директор Гимназије Ивица Марковић и директор Техничке школе Слађан Ђорђевић	
Одговоран за имплементацију пројекта			
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације			
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	01.06.2013.	31.08.2014	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>			
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Значајно повећање поузданости и степена корисности са цца 60% на цца 90%, смањење потрошње горива – трошкова набавке горива за 25%, драстично смањење емисије штетних материја преко 50%. Реализацијом овог пројекта омогућиће се пласман непотребних средстава за набавку енергената за грејање ка другим неопходним потребама: социјални програм заштите грађана, отварање нових радних места, осавремењавање процеса наставе, уређивање ентеријера објекта и сл.		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Нови пројекат		
1. Степен завршености (процените у %)			
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор
		*	
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
			*
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани	Директно повезани	Директно јако повезани
			*
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>
	3,105.000,00 РСД		(000 РСД)
	27.000,00 €		(000 €)
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>



(000 РСД)	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Планска документација													
Земљиште													
Изградња													
Опрема и опремање	1000	2000											
Остало													
<b>Укупни трошкови</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>											
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Локални буџет	1000												
Средства локалне јавне организације													
Виши ниво власти		2000											
Донација													
Кредит													
Остало													
<b>Укупно:</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>											
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>													
<b>Финансијски</b>													
Повећање буџетских прихода													
Смањене буџетских расхода	Смањење трошкова набавке горива												
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)	Планирани повраћај												
<b>Економски</b>													
Утицај на подстицање локалног економског развоја													
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>						
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>							
Утицај на инвестиције у области бизниса													
<b>Допринос нивоу услуга</b>													
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета													
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Побољшање квалитета грејања школског објекта												
Доприноси локалном естетском и културном окружењу													
<b>Утицај на животну средину</b>	Драстично смањење грејања емисије материја преко 50%												
<b>Оцена ризика</b>	<b>Политички</b>					<b>Технички</b>				<b>Финансијски</b>			
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10	<b>1</b>					<b>2</b>				<b>3</b>			

<b>Сремност основне документације пројекта</b>				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости				
Студија оправданости	*	Завршено	Април 2009	
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				
ЦБА				
Процена утицаја пројекта на животну средину	*	Завршено	Април 2009	
ИПА Апликација				
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат	*			
Локацијска Дозвола				
Главни Пројекат				
Тендерска документација (ФИДИЦ)				
Градјевинска Дозвола				
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>		Гимназија „Јован Скерлић“		

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 20

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА НА ЗГРАДИ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ И ГИМНАЗИЈЕ „ЈОВАН СКЕРЛИЋ“													
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	2.1.1.7.													
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Образовање													
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Капитално одржавање зграде Средњих школа													
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>							
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	Средње школе						Директори							
Одговоран за имплементацију пројекта	Општина Владичин Хан						Председник Општине							
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Средње школе						Слађан Ђорђевић Ивица Марковић							
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>							
	2011.						2014.							
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Стратегија одрживог развоја Општине Владичин Хан													
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Замена старе дотрајале кровне конструкције новом, која ће решити проблем прокишњавања и оштећења унутар саме зграде школе													
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	У реализацији													
1. Степен завршености (процените у %)	80%													
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани			Део грађана			Пословни сектор							
				650										
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ			Више МЗ			Целу општину							
							*							
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани			Директно повезани			Директно јако повезани							
	*													
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>							
	4,800 42,8(000 РСД)						3,600 (000 РСД)							
	(000 €)						32,1 (000 €)							
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложе но	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Планска документација	270						270	270						
Земљиште	/													
Изградња	3300	1200					3330	3330						

Опрема и опремање															
Остало															
<b>Укупни трошкови</b>	<b>3600</b>	<b>1200</b>						<b>3600</b>	<b>3600</b>						
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>							
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложе но	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017		
Локални буџет															
Средства локалне јавне организације															
Виши ниво власти	1800	600					1800	1800							
Донација															
Кредит	1800	600					1800	1800							
Остало															
<b>Укупно:</b>	<b>3600</b>	<b>1200</b>					<b>3600</b>	<b>3600</b>							
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>															
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>															
<b>Финансијски</b>															
Повећање буџетских прихода	/														
Смањене буџетских расхода	У делу смањења трошкова одржавања														
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)	14 година														
<b>Економски</b>															
Утицај на подстицање локалног економског развоја	Стварање елементарних услова за образовање деце														
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>								
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>									
	/			/											
Утицај на инвестиције у области бизниса	/														
<b>Допринос нивоу услуга</b>															
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета	/														
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Проширење постојећих капацитета због стављања у употребу просторија које раније нису биле у функцији због повећања влаге														
Доприноси локалном естетском и културном окружењу	Основна школа са најдужом традицијом добила би нови изглед заменом старог, дотрајалог и неугледног крова														
<b>Утицај на животну средину</b>	Директних утицаја на животну средину														
<b>Оцена ризика</b> Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	<b>Политички</b>					<b>Технички</b>					<b>Финансијски</b>				
	/					2					2				
<b>Спремност основне документације пројекта</b>															
Тип документа	Статус (обележити поље)			Опис статуса (нема /у току / завршено)			Датум завршетка			Коментар					
Претходна Студија оправданости	/														
Студија оправданости	/														
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)	/														

ЦБА	/			
Процена утицаја пројекта на животну средину	/			
ИПА Апликација	/			
Остало (специфицирати):		/		
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
<b>Део пројекта:</b>				
<i>Генерални пројекат</i>				
<i>Идејни Пројекат</i>				
<i>Локацијска Дозвола</i>				
<i>Главни Пројекат</i>	*	Завршено		
<i>Тендерска документација (ФИДИЦ)</i>	*	Завршено		
<i>Градјевинска Дозвола</i>	*	Завршено		
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	<b>Својина Министарства просвете</b>			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 21

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“												
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	2.1.1.10.												
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Основно образовање												
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Реконструкција постојећег објекта физкултурне сале у Основној школи „Бранко Радичевић“												
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>						
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	Основна школа „Бранко Радичевић“						Директор Миле Станковић						
Одговоран за имплементацију пројекта	Општина Владичин Хан						Председник Општине						
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Основна школа „Бранко Радичевић“						Директор Миле Станковић						
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>						
	2013.						2014.						
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Стратегија одрживог развоја Општине Владичин Хан												
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Реализацијом пројекта омогућиће се несметано одвијање наставе физичког васпитања као и нормални хигијенски услови у овом објекту услед дотрајалости објекта и непостојања мокрог чвора у истом, предметна настава врло често није ни реализована												
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Пројектна идеја												
1. Степен завршености (процените у %)	0												
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани			Део грађана			Пословни сектор						
				1500									
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ			Више МЗ			Целу општину						
							*						
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани			Директно повезани			Директно јако повезани						
				*									
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	4130 (000 РСД)						0 (000 РСД)						
	36,9 (000 €)						0 (000 €)						
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Планска документација	390	/											
Земљиште	/	/											

Изградња	1210	1780													
Опрема и опремање	/	750													
Остало	/	/													
<b>Укупни трошкови</b>	<b>1600</b>	<b>2530</b>													
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>								
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017		
Локални буџет	240	2530													
Средства локалне јавне организације															
Виши ниво власти	1360														
Донација															
Кредит															
Остало															
<b>Укупно:</b>	<b>1600</b>	<b>2530</b>													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	100														
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>															
<b>Финансијски</b>															
Повећање буџетских прихода	/														
Смањене буџетских расхода	Смањење трошкова текућег одржавања објекта														
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)	ПП 20 година														
<b>Економски</b>															
Утицај на подстицање локалног економског развоја	/														
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>					<b>Реализовано</b>									
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>									
	/			/											
Утицај на инвестиције у области бизниса															
<b>Допринос нивоу услуга</b>															
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета	/														
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Квалитетније одвијање наставе физичке културе и спортско рекреативне активности у школи														
Доприноси локалном естетском и културном окружењу	/														
<b>Утицај на животну средину</b>	<b>Изражен кроз повећање квалитета хигијенских услова</b>														
<b>Оцена ризика</b> Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	<b>Политички</b>					<b>Технички</b>					<b>Финансијски</b>				
	/					2					3				
<b>Спремност основне документације пројекта</b>															
Тип документа	Статус (обележити поље)			Опис статуса (нема /у току / завршено)			Датум завршетка			Коментар					
Претходна Студија оправданости	/														

Студија оправданости	/			
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)	/			
ЦБА	/			
Процена утицаја пројекта на животну средину	/			
ИПА Апликација				
Остало (специфицирати):		/		
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
Генерални пројекат		У току		
Идејни Пројекат	*			
Локацијска Дозвола				
Главни Пројекат				
Тендерска документација (ФИДИЦ)				
Градјевинска Дозвола	*	Завршено		
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	Министарство просвете Републике Србије			



## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 22

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРНОГ ГРЕЈАЊА У ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“												
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	2.1.1.11.												
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Основно образовање												
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Капитално одржавање зграде основне школе												
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>						
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	Основна школа „Бранко Радичевћ“						Директор Миле Станковић						
Одговоран за имплементацију пројекта	Општина Владичин Хан						Председник Општине						
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Основна школа „Бранко Радичевћ“						Запослени						
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>						
	2012.						2014.						
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Стратегија одрживог развоја Општине Владичин Хан												
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Квалитетније грејање објекта централне школе</li> <li>2. Смањење утрошка енергената и већа сигурност целокупног система</li> </ol>												
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	У реализацији												
1. Степен завршености (процените у %)	48%												
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани			Део грађана			Пословни сектор						
				1500									
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ			Више МЗ			Целу општину						
							*						
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани			Директно повезани			Директно јако повезани						
				*									
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	4.632 (000 РСД)						2.143 (000 РСД)						
	(000 €)						(000 €)						
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Планска документација	470						470						
Земљиште	/												
Изградња	1673						1673						

Опрема и опремање	/	2489														
Остало	/															
<b>Укупни трошкови</b>	<b>2143</b>	<b>2489</b>						<b>2143</b>								
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>								
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017			
Локални буџет	2143	2489					2143									
Средства локалне јавне организације																
Виши ниво власти																
Донација																
Кредит																
Остало																
<b>Укупно:</b>																
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	<b>170</b>															
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>																
<b>Финансијски</b>																
Повећање буџетских прихода	/															
Смањене буџетских расхода	Смањење утрошка енергената за 20%															
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)	ПВ повраћаја за 20 година															
<b>Економски</b>																
Утицај на подстицање локалног економског развоја	/															
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>									
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>										
	/			/			/									
Утицај на инвестиције у области бизниса	/															
<b>Допринос нивоу услуга</b>																
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета	/															
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	/															
Доприноси локалном естетском и културном окружењу	/															
<b>Утицај на животну средину</b>	<b>Повољан</b>															
<b>Оцена ризика</b> Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	<b>Политички</b>					<b>Технички</b>					<b>Финансијски</b>					
	/															
							<b>2</b>							<b>2</b>		
<b>Спремност основне документације пројекта</b>																
Тип документа	Статус (обележити поље)			Опис статуса (нема /у току / завршено)			Датум завршетка			Коментар						
Претходна Студија оправданости																
Студија оправданости																
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)																

ЦБА				
Процена утицаја пројекта на животну средину				
ИПА Апликација				
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
<i>Генерални пројекат</i>	*	Завршено	/	/
<i>Идејни Пројекат</i>	/	/	/	/
<i>Локацијска Дозвола</i>	/	/	/	/
<i>Главни Пројекат</i>	/	/	/	/
<i>Тендерска документација (ФИДИЦ)</i>	/	/	/	/
<i>Градјевинска Дозвола</i>	/	/	/	/
Остало (специфицирати):			/	
<b>Власништво над земљиштем</b>	<b>Република Србија</b>			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 23

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА УЧИОНИЦА, ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ПРЕДШКОЛСКИМ, ОСНОВНИМ И СРЕДЊЕ ШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У ОПШТИНИ		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	2.1.1.16.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	образовање		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Модернизација образовних установа		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ</b> <b>ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	Канцеларија за Локални економски развој испред Општине Владичин Хан	Председник, Горан Младеновић	
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан	Директор, Часлав Младеновић	
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Образовне установе појединачно	Директори	
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	2013	2018	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Стратегија одрживог развоја Општине Владичин Хан		
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Детаљно снимање стања у објектима образовања, израда појединачних предмера и предрачуна, израда синтетичког предмера и предрачуна, детаљна разрада динамичког плана реализације, расписивање тендера и реконструкција објеката по динамичком плану		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Пројектна идеја		
5. Степен завршености (процените у %)	0%		
1. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор
		*	
2. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
		*	
3. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани	Директно повезани	Директно јако повезани
		*	
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>
	21.500(000 РСД)		0(000 РСД)
	192(000 €)		0(000 €)
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>

(000 РСД)	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Планска документација													
Земљиште													
Изградња													
Опрема и опремање													
Остало													
<b>Укупни трошкови</b>													
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Локални буџет													
Средства локалне јавне организације													
Виши ниво власти													
Донација													
Кредит													
Остало													
<b>Укупно:</b>													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>													
<b>Финансијски</b>													
Повећање буџетских прихода													
Смањене буџетских расхода													
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)													
<b>Економски</b>													
Утицај на подстицање локалног економског развоја													
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>						
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>							
Утицај на инвестиције у области бизниса													
<b>Допринос нивоу услуга</b>													
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета													
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета													
Доприноси локалном естетском и културном окружењу													
<b>Утицај на животну средину</b>													
<b>Оцена ризика</b>	<b>Политички</b>				<b>Технички</b>				<b>Финансијски</b>				
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)													
<b>Спремност основне документације пројекта</b>													
Тип документа	Статус			Опис статуса			Датум завршетка			Коментар			

	<i>(обележити поље)</i>	<i>(нема /у току / завршено)</i>		
Претходна Студија оправданости				
Студија оправданости				
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				
ЦБА				
Процена утицаја пројекта на животну средину				
ИПА Апликација				
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат				
Локацијска Дозвола				
Главни Пројекат				
Тендерска документација (ФИДИЦ)				
Градјевинска Дозвола				
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>				

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 24

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	НАБАВКА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА И ОПРЕМЕ У СВИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	2.1.1.17.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	образовање		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Осавременјевање наставе у основном и средњем образовању		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	Канцеларија за Локални економски развој испред Општине Владичин Хан	Председник, Горан Младеновић	
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан	Директор, Часлав Младеновић	
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Образовне установе појединачно	Директори	
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	2013	2018	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Стратегија одрживог развоја Општине Владичин Хан		
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Детаљно снимање стања у објектима образовања, израда појединачних предмера и предрачуна, израда синтетичког предмера и предрачуна, детаљна разрада динамичког плана реализације, расписивање тендера и набавка и монтажа намештаја и опреме у објектима по динамичком плану		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Пројектна идеја		
1. Степен завршености (процените у %)	0%		
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор
		*	
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
		*	
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индијектно повезани	Директно повезани	Директно јако повезани
		*	
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>
	8.350(000 РСД)		0(000 РСД)
	75(000 €)		0(000 €)
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>

(000 РСД)	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Планска документација													
Земљиште													
Изградња													
Опрема и опремање													
Остало													
<b>Укупни трошкови</b>													
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Локални буџет													
Средства локалне јавне организације													
Виши ниво власти													
Донација													
Кредит													
Остало													
<b>Укупно:</b>													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>													
<b>Финансијски</b>													
Повећање буџетских прихода													
Смањене буџетских расхода													
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)													
<b>Економски</b>													
Утицај на подстицање локалног економског развоја													
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>						
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>							
Утицај на инвестиције у области бизниса													
<b>Допринос нивоу услуга</b>													
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета													
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета													
Доприноси локалном естетском и културном окружењу													
<b>Утицај на животну средину</b>													
<b>Оцена ризика</b>	<b>Политички</b>				<b>Технички</b>				<b>Финансијски</b>				
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)													
<b>Спремност основне документације пројекта</b>													
Тип документа	Статус (обележити поље)			Опис статуса (нема /у току / завршено)			Датум завршетка			Коментар			



Претходна Студија оправданости				
Студија оправданости				
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				
ЦБА				
Процена утицаја пројекта на животну средину				
ИПА Апликација				
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат				
Локацијска Дозвола				
Главни Пројекат				
Тендерска документација (ФИДИЦ)				
Градјевинска Дозвола				
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>				

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 25

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ИЗГРАДЊА "АУТО ЦЕНТРА" И ПОЛИГОНА ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ВЛАДИЧИН ХАН		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	2.1.1.19.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	ОБРАЗОВАЊЕ		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Изградња центра који у свом саставу садржи технички преглед, аутомеханичарску и аутоелектричарску радионицу, вулканизерску радњу, аутоперионицу, кабинет и учионицу и полигона за обуку возача		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	Техничка школа Владичин Хан	Директор Слађан Ђорђевић	
Одговоран за имплементацију пројекта			
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације			
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	Октобар 2012.	Септембар 2016.	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>			
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Реализацијом пројекта обезбедили би се услови за извођење практичне наставе ученика Техничке школе образовних профила: аутомеханичар, аутоелектричар, електротехничар за за електронику на возилима, техничар друмског саобраћаја. Тренутно имамо проблем са реализацијом поменуте наставе. Испунили би смо и услове за проширену делатност школе што би довело до прилива финансијских средстава. На полигону за обуку возача изводиће се обука за возаче, редовне ученике, што је део наставног плана и програма, и за трећа лица.		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Започети пројекат		
1. Степен завршености (процените у %)	17%		
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор
		*	
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
			*
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани	Директно повезани	Директно јако повезани
		*	
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>
	12000(000 РСД)		2000000 РСД
	100(000 €)		18000 €
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>

(000 РСД)	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Планска документација														
Земљиште														
Изградња	4000	4000	2000											
Опрема и опремање				2000										
Остало														
<b>Укупни трошкови</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>										
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>							<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Локални буџет	4000	4000	2000											
Средства локалне јавне организације														
Виши ниво власти														
Донација				2000										
Кредит														
Остало														
<b>Укупно:</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>										
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>														
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>														
<b>Финансијски</b>														
Повећање буџетских прихода	Приходи од проширене делатности школе													
Смањене буџетских расхода														
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)														
<b>Економски</b>														
Утицај на подстицање локалног економског развоја														
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>							
	<b>Укупно</b>		<b>М</b>	<b>Ж</b>			<b>Укупно</b>		<b>М</b>	<b>Ж</b>				
	5		3	2										
Утицај на инвестиције у области бизниса														
<b>Допринос нивоу услуга</b>														
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета	Увођење нових услуга, поправка возила, прање возила, вулканизерски радови													
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Побољшање квалитета практичне наставе ученика													
Доприноси локалном естетском и културном окружењу	Уређење тог дела парцеле													
<b>Утицај на животну средину</b>														
<b>Оцена ризика</b> Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	<b>Политички</b>				<b>Технички</b>				<b>Финансијски</b>					
	1				3				5					
<b>Спремност основне документације пројекта</b>														

Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости				
Студија оправданости				
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				
ЦБА				
Процена утицаја пројекта на животну средину				
ИПА Апликација				
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта: Урађен главни пројекат за обуку возача				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат				
Локацијска Дозвола				
Главни Пројекат				
Тендерска документација (ФИДИЦ)				
Градјевинска Дозвола				
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>				

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 26

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	НАБАКА ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	2.1.1.20.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	ОБРАЗОВАЊЕ		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Набавка флексибилне ћелије (робот+2ЦНЦ машине+транспортни систем) испитног стола, двостубне дизалице, аутодијагностичких уређаја, аутомеханичарског и аутоелектричарског алата		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	Техничка школа Владичин Хан	Директор Слађан Ђорђевић	
Одговоран за имплементацију пројекта			
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације			
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	Новембар 2012	Новембар 2017	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>			
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Набавком флексибилне ћелије (робот+2ЦНЦ машине+транспортни систем) испитног стола, двостубне дизалице, аутодијагностичких уређаја, аутомеханичарског и аутоелектричарског алата испунили би се ближи услови у погледу простора опреме и наставних средстава за реализацију наставних планова и програма образовних профила техничар за роботiku и електронику на возилима што је неопходно за рад школе.		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Започети пројекат		
1. Степен завршености (процените у %)	14%		
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор
		*	
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индијектно повезани	Директно повезани	Директно јако повезани
		*	
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>
	9000(000 РСД)		1300000 РСД
	80(000 €)		12000 €
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>

(000 РСД)	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Планска документација													
Земљиште													
Изградња													
Опрема и опремање	2000		2000	2000	1700								
Остало													
<b>Укупни трошкови</b>	<b>2000</b>		<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>1700</b>								
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	Очекивано					Реализовано							
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложе но	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Локални буџет	1000		1000	1000	1700								
Средства локалне јавне организације													
Виши ниво власти	1000												
Донација			1000	1000									
Кредит													
Остало													
<b>Укупно:</b>	<b>2000</b>		<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>1700</b>								
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>													
<b>Финансијски</b>													
Повећање буџетских прихода													
Смањене буџетских расхода													
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)													
<b>Економски</b>													
Утицај на подстицање локалног економског развоја													
Утицај на запошљавање	Предвиђено					Реализовано							
	Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж							
Утицај на инвестиције у области бизниса													
<b>Допринос нивоу услуга</b>													
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета													
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета													
Доприноси локалном естетском и културном окружењу													
<b>Утицај на животну средину</b>													
<b>Оцена ризика</b> Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	Политички				Технички				Финансијски				
	1				3				5				
<b>Спремност основне документације пројекта</b>													
Тип документа	Статус (обележити)		Опис статуса (нема /у току /				Датум завршетка		Коментар				

	<i>поље)</i>	<i>завршено)</i>		
<i>Претходна Студија оправданости</i>				
<i>Студија оправданости</i>				
<i>Студија оправданости (ДГ РЕГИО)</i>				
<i>ЦБА</i>				
<i>Процена утицаја пројекта на животну средину</i>				
<i>ИПА Апликација</i>				
<i>Остало (специфицирати):</i>				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
<i>Део пројекта:</i>				
<i>Генерални пројекат</i>				
<i>Идејни Пројекат</i>				
<i>Локацијска Дозвола</i>				
<i>Главни Пројекат</i>				
<i>Тендерска документација (ФИДИЦ)</i>				
<i>Градјевинска Дозвола</i>				
<i>Остало (специфицирати):</i>				
<b>Власништво над земљиштем</b>				

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 27

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА И АМБУЛАНТИ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	2.2.1.3.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Здравство		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Унапређење здравствених услуга		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор	
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор и Лела Јовановић-надзорни орган	
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Дом здравља Владичин Хан		
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	Јун 2016	Новембар 2018	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Просторни план општине Владичин Хан, Стратегија развоја општине Владичин Хан		
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	1.Побољшање услова рада у Дому здравља и амбулантама, побољшање квалитета пружања здравствених услуга, омогућавање коришћења здравствених услуга и ван централног Дома здравља, односно у амбулантама у месним заједницама, увођење нових здравствених услуга захваљујући реконструкцији и проширењу објекта Дома здравља што ће све заједно утицати на побољшање здравља становништва у општини Владичин Хан		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>			
1. Степен завршености (процените у %)	<b>0%</b>		
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор
	<b>x</b>		
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
			<b>x</b>
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани	Директно повезани	Директно јако повезани
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>
	<b>69.375</b>	(000 РСД)	(000 РСД)
	<b>680</b>	(000 €)	(000 €)



СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)	Очекивано						Реализовано						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Планска документација				1.375									
Земљиште													
Изградња				8.000	30.000	29.000							
Опрема и опремање						1.000							
Остало													
<b>Укупни трошкови</b>				9.375	30.000	30.000	0						
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА	Очекивано						Реализовано						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Локални буџет				1.375	2.000	3.000							
Средства локалне јавне организације													
Виши ниво власти					28.000	27.000							
Донација													
Кредит													
Остало													
<b>Укупно:</b>				9.375	30.000	30.000	0						
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>													
<b>Финансијски</b>													
Повећање буџетских прихода													
Смањене буџетских расхода													
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)													
<b>Економски</b>													
Утицај на подстицање локалног економског развоја													
Утицај на запошљавање	Предвиђено						Реализовано						
	Укупно		М		Ж		Укупно		М		Ж		
	15		5		10								
Утицај на инвестиције у области бизниса													
<b>Допринос нивоу услуга</b>													
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета	x												
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	x												
Доприноси локалном естетском и културном окружењу													
<b>Утицај на животну средину</b>													
<b>Оцена ризика</b>	Политички				Технички				Финансијски				
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	5				3				8				

<b>Спремност основне документације пројекта</b>				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости				Није потребно
Студија оправданости				Није потребно
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				Пројекат се не ослања на инострану помоћ
ЦБА				Није потребно
Процена утицаја пројекта на животну средину				Није потребно
ИПА Апликација				Није потребно
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат				
Локацијска Дозвола		<b>Не</b>		
Главни Пројекат		<b>Не</b>		
Тендерска документација (ФИДИЦ)		<b>Не</b>		
Градјевинска Дозвола		<b>Не</b>		
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	<b>Јавна својина у потпуности</b>			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 28

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ИЗГРАДЊА ПРОСТОРА ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ ЗА НАПУШТЕНЕ, ЗАНЕМАРЕНЕ ОСОБЕ И ЖРТВЕ НАСИЉА		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	2.3.1.3.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Социјална заштита		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Изградња простора прихватне станице		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор	
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор и Лела Јовановић-надзорни орган	
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Центар за социјални рад		
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	<b>Март 2014</b>	<b>Новембар 2015</b>	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Просторни план општине Владичин Хан, Стратегија развоја општине Владичин Хан, План капиталних пројеката ЈП“Дирекције“ општине Владичин Хан за 2013-2015. годину		
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	1.Омогућиће збрињавање напуштених и занемарених особа као и жртва насиља за које у општини Владичин Хан не постоји простор, објекат односно институција који служши у ту сврху.		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>			
1. Степен завршености (процените у %)	<b>0%</b>		
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор
		х	
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
			х
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индијектно повезани	Директно повезани	Директно јако повезани
	х		
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>
	<b>35.000</b>	(000 РСД)	(000 РСД)
	<b>340</b>	(000 €)	(000 €)

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)	Очекивано						Реализовано								
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017		
Планска документација		1.000					0								
Земљиште															
Изградња		14.000	20.000												
Опрема и опремање															
Остало															
<b>Укупни трошкови</b>		<b>15.000</b>	<b>20.000</b>				<b>0</b>								
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА	Очекивано						Реализовано								
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017		
Локални буџет		1.500	2.000												
Средства локалне јавне организације															
Виши ниво власти		13.500	16.000												
Донација			2.000												
Кредит															
Остало															
<b>Укупно:</b>		<b>15.000</b>	<b>20.000</b>												
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	<b>100 годишње на одржавање</b>														
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>															
<b>Финансијски</b>															
Повећање буџетских прихода															
Смањене буџетских расхода	Смањење расхода у делу давања социјалне помоћи														
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)															
<b>Економски</b>															
Утицај на подстицање локалног економског развоја															
Утицај на запошљавање	Предвиђено						Реализовано								
	Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж									
	10	3	7												
Утицај на инвестиције у области бизниса															
<b>Допринос нивоу услуга</b>															
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета	x														
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета															
Доприноси локалном естетском и културном окружењу															
Утицај на животну средину	Доприноси повећању чистоће јавних површина														
<b>Оцена ризика</b> Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	<b>Политички</b>				<b>Технички</b>				<b>Финансијски</b>						
	5				3				8						
<b>Спремност основне документације пројекта</b>															
Тип документа				Статус				Опис статуса				Датум завршетка		Коментар	

	<i>(обележити поље)</i>	<i>(нема /у току / завршено)</i>		
Претходна Студија оправданости				Није потребно
Студија оправданости				Није потребно
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				Пројекат се не ослања на инострану помоћ
ЦБА				Није потребно
Процена утицаја пројекта на животну средину				Није потребно
ИПА Апликација				Није потребно
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
<b>Део пројекта:</b>				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат				
Локацијска Дозвола		Не		
Главни Пројекат		Не		
Тендерска документација (ФИДИЦ)		Не		
Градјевинска Дозвола		Не		
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	<b>Јавна својина у потпуности</b>			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 29

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ИЗГРАДЊА ТРЕНИНГ ЦЕНТРА ЦОННЕЦИОН		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	2.3.4.1		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Развој заједнице		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Да допринесе социјалном и економском развоју Бугарско-српског пограничног региона кроз стварање повољнијег пословног окружења за нове пословне активности и привлачности за становнике и улагаче путем побољшања приступа информација о прекограничној економској сарадњи.		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	Центар за развој ПЈ Округа Лесковац	Директор центра	
Одговоран за имплементацију пројекта	Центар за развој ПЈ Округа Лесковац	Директор центра	
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Општина Владичин Хан	Председник Општине В. Хан	
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	02.08.2011	17.06.2013	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Општина Владичин Хан и Центар за развој ПЈО Лесковац 15% ИПА ЦБЦ БГ СР 85%		
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Пројекат треба да омогући ефективну и ефикасну размену информација, пренос знања, ширења најбољих пракси и остваривање веза и успешне економске сарадње приватног, јавног и невладиног сектора у прекограничном подручју путем јаког партнерства Центра за Развој Јабланичког и пчињског округа, општине Владичин Хан и Бугарске трговинско-индустријске коморе на стварању заједничког центра за размену информација о прекограничној економској сарадњи који је доступан предузетницима и осталим социјално економским партнерима у складу са ЕУ стандардима.		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	У фази завршетка		
1. Степен завршености (процените у %)	90%		
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор
		х	х
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
			х
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани	Директно повезани	Директно јако повезани
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>
	32190.000 РСД		32190(000 РСД)
	300-000 €		300(000 €)

СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)	Очекивано						Реализовано						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Планска документација													
Земљиште													
Изградња	20000						9000	11000					
Опрема и опремање	12190							12190					
Остало													
<b>Укупни трошкови</b>	<b>32190</b>						<b>9000</b>	<b>23190</b>					
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА	Очекивано						Реализовано						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложе но	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Локални буџет													
Средства локалне јавне организације													
Виши ниво власти													
Донација													
Кредит													
Остало													
<b>Укупно:</b>													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>													
<b>Финансијски</b>													
Повећање буџетских прихода													
Смањене буџетских расхода													
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)													
<b>Економски</b>													
Утицај на подстицање локалног економског развоја													
Утицај на запошљавање	Предвиђено						Реализовано						
	Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж	
Утицај на инвестиције у области бизниса													
<b>Допринос нивоу услуга</b>													
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета													
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета													
Доприноси локалном естетском и културном окружењу													
<b>Утицај на животну средину</b>													
<b>Оцена ризика</b>	Политички				Технички				Финансијски				
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10	3				3				8				

<b>(највиши)</b>				
<b>Сремност основне документације пројекта</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
<i>Претходна Студија оправданости</i>				
<i>Студија оправданости</i>				
<i>Студија оправданости (ДГ РЕГИО)</i>				
<i>ЦБА</i>				
<i>Процена утицаја пројекта на животну средину</i>				
<i>ИПА Апликација</i>	x			
<i>Остало (специфицирати):</i>				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
<i>Део пројекта:</i>				
<i>Генерални пројекат</i>				
<i>Идејни Пројекат</i>	x	Завршено	2012	
<i>Локацијска Дозвола</i>	x	Завршено	2012	
<i>Главни Пројекат</i>	x	Завршено	2012	
<i>Тендерска документација (ФИДИЦ)</i>	x	Завршено	2012	
<i>Градјевинска Дозвола</i>	x	Завршено	2012	
<i>Остало (специфицирати):</i>				
<b>Власништво над земљиштем</b>				



## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 30

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ											
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	2.5.1.1.											
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Реконструкција постојеће хале спортова у Владичином Хану у циљу нормализације услова за њено коришћење											
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства												
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>					
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	Општина Владичин Хан											
Одговоран за имплементацију пројекта	Општина Владичин Хан						Менаџер					
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Општинска управа и срење школе (гимназија Јован Скерлић и Техничка школа)											
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>					
	2013						2014					
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Стратегија одрживог развоја Општине Владичин Хан											
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	<ol style="list-style-type: none"> <li>Реконструкцијом би се привеле функцији многе могућности за физичко образовање и рекреацију које хала може да обезбеди као и решио проблем санитарног чвора који је у изузетно лошем стању.</li> <li>Тренутно хала функционише по редукованом режиму а у кишном периоду је потпуно ван функције.</li> </ol>											
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	У реализацији											
1. Степен завршености (процените у %)	3%											
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани			Део грађана			Пословни сектор					
				✓								
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ			Више МЗ			Целу општину					
							✓					
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани			Директно повезани			Директно јако повезани					
				✓								
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>					
	44.912(000 РСД)						(000 РСД)					
	401(000 €)						(000 €)					
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>					
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017

													2017
Планска документација													
Земљиште													
Изградња	3100												
Опрема и опремање	5912												
Остало	8000												
<b>Укупни трошкови</b>													
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>						
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017
Локални буџет	14811												
Средства локалне јавне организације	-												
Виши ниво власти	-												
Донација	30101												
Кредит	-												
Остало	-												
<b>Укупно:</b>	<b>44912</b>												
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	<b>640</b>												
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>													
<b>Финансијски</b>													
Повећање буџетских прихода	/												
Смањене буџетских расхода	да												
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)	5%												
<b>Економски</b>													
Утицај на подстицање локалног економског развоја													
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>					<b>Реализовано</b>							
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>							
	/			/									
Утицај на инвестиције у области бизниса	/												
<b>Допринос нивоу услуга</b>													
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета	/												
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	да												
Доприноси локалном естетском и културном окружењу	да												
<b>Утицај на животну средину</b>	/												
<b>Оцена ризика</b> Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	<b>Политички</b>					<b>Технички</b>				<b>Финансијски</b>			
	2					3				6			
<b>Спремност основне документације пројекта</b>													

Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Претходна Студија оправданости	-			
Студија оправданости	-			
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)	-			
ЦБА	-			
Процена утицаја пројекта на животну средину	-			
ИПА Апликација	+	завршено		
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
Тип документа	Статус (обележити поље)	Опис статуса (нема /у току / завршено)	Датум завршетка	Коментар
Део пројекта:				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат				
Локацијска Дозвола				
Главни Пројекат				
Тендерска документација (ФИДИЦ)	✓	нема		
Градјевинска Дозвола				
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	Република Србија			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 31

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА ВРТИЋА, ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА													
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	2.5.1.2.													
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	образовање													
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Омогућавање несметаног одвијања наставе физичког васпитања у образовним установама и развој спорта и рекреације у општини Владичин хан													
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>							
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	Канцеларија за Локални економски развој испред Општине Владичин Хан						Председник, Горан Младеновић							
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан						Директор, Часлав Младеновић							
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Образовне установе појединачно						Директори							
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>							
	2013						2018							
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Стратегија одрживог развоја Општине Владичин Хан													
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Детаљно снимање стања у објектима образовања, израда појединачних предмера и предрачуна, израда синтетичког предмера и предрачуна, детаљна разрада динамичког плана реализације, расписивање тендера и изградња и реконструкција објеката за физичку наставу – фискултурних сала по динамичком плану													
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>	Пројектна идеја													
1. Степен завршености (процените у %)	0%													
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани			Део грађана				Пословни сектор						
				*										
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ			Више МЗ				Целу општину						
				*										
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани			Директно повезани				Директно јако повезани						
				*										
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>							
	34.500(000 РСД)						0(000 РСД)							
	308(000 €)						0(000 €)							
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>							
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Планска документација														

Земљиште														
Изградња														
Опрема и опремање														
Остало														
<b>Укупни трошкови</b>														
<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>							
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Локални буџет														
Средства локалне јавне организације														
Виши ниво власти														
Донација														
Кредит														
Остало														
<b>Укупно:</b>														
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>														
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>														
<b>Финансијски</b>														
Повећање буџетских прихода														
Смањене буџетских расхода														
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)														
<b>Економски</b>														
Утицај на подстицање локалног економског развоја														
Утицај на запошљавање	<b>Предвиђено</b>						<b>Реализовано</b>							
	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>	<b>Укупно</b>	<b>М</b>	<b>Ж</b>								
Утицај на инвестиције у области бизниса														
<b>Допринос нивоу услуга</b>														
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета														
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета														
Доприноси локалном естетском и културном окружењу														
<b>Утицај на животну средину</b>														
<b>Оцена ризика</b>	<b>Политички</b>				<b>Технички</b>				<b>Финансијски</b>					
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)														
<b>Спремност основне документације пројекта</b>														
Тип документа	Статус (обележити поље)		Опис статуса (нема /у току / завршено)				Датум завршетка		Коментар					
Претходна Студија оправданости														

Студија оправданости				
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				
ЦБА				
Процена утицаја пројекта на животну средину				
ИПА Апликација				
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат				
Локацијска Дозвола				
Главни Пројекат				
Тендерска документација (ФИДИЦ)				
Градјевинска Дозвола				
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>				

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 32

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ИЗГРАДЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА У.С.Ц. КУЊАК ВЛАДИЧИН ХАН		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	2.5.1.3.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Спортско рекреативна инфраструктура		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изградња тениских терена</li> <li>2. Комплетирање спортских терена на спортском центру Куњак, обезбеђивање услова за тениски клуб Морава Вл.. Хан, нови вид рекреације за грађане и госте хотела који се налази на спортском центру.</li> <li>3. Окупљање великог броја деце и младих људи на спортским теренима, отварање нових радних места и упошљавање радника.</li> </ol>		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	Установа спортски центар Куњак Владичин Хан	Директор УСЦ Куњак Драган Стојковиц	
Одговоран за имплементацију пројекта	Установа спортски центар Куњак Владичин Хан (надзор ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан).	Директор УСЦ Куњак Драган Стојковиц и надлежне службе ЈП Дирекције	
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	Установа спортски центар Куњак Владичин Хан	Директор УСЦ Куњак Драган Стојковиц	
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	1. мај 2012.	31. октобар 2013.(условно ако пројекат буде одобрен до јуна 2013. Јун-јул јавне набавке Август –октобар извођење Новембар-технички пријем	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>			
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	У времену велике популарности тениског спорта у општини Владичин Хан не постоји ниједан тениски терен, као ни у ближој околини. У оквиру спортског центра се налази велики фудбалски стадион, два терена за мали фудбал, два терена за косарку, олимпијски базен, и изградњом тениских терена била би комплетирана једна целина која би била атрактивна и привлачна за госте хотела који се налази такође у оквиру УСЦ Куњак. Обезбедили би се услови за тениски клуб Морава који би окупљао децу и младе како из општине Владичин Хан тако и из суседних општина у региону. Планирана ја изградња два тениска терена. Радови на изградњи су започети и до сада су урађени груби грађевински радови: израда темеља и припрема подлоге за наношење завршних слојева терена, асфалта и гумиране подлоге. Електро радови, осветљење тениских терена биће реализовано кроз пројекат који је одобрен од стране ИНТЕГАРЕА у оквиру међуграничне сарадње.		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>			
1. Степен завршености (у %)	50%		
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор

	Сви грађани општине Владичин Хан и околине, туристи													
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ						Више МЗ						Целу општину	
													Целу општину	
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани						Директно повезани						Директно јако повезани	
	Са развојем спортског туризма, јер примарни циљ хотела у оквиру спортског центра је окупљање спортиста у спорстке кампове и припреме за такмичарске сезоне.						Директно повезан са пројектом осветљења тениских терена који је прихваћен од ИНТЕГАРЕА за финансирање и изградњу						Директно јако повезан са развојем тениског спорта у региону, развојем тениског клуба Морава Владичин Хан.	
ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА	Очекивано						Реализовано							
	(000 РСД)						(000 РСД)							
	(000 €)						(000 €)							
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)	Очекивано						Реализовано							
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Планска документација							280							
Земљиште							1400							
Изградња	5560						2000							
Опрема и опремање	107							2053						
Остало														
<b>Укупни трошкови</b>	<b>5667</b>						<b>3680</b>	<b>2053</b>						
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА	Очекивано						Реализовано							
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Локални буџет							3680							
Средства локалне јавне организације														
Виши ниво власти	5667													
Донација								2053						
Кредит														
Остало														
<b>Укупно:</b>	<b>5667</b>						<b>3680</b>							
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>														
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>														
<b>Финансијски</b>														
Повећање буџетских прихода														
Смањене буџетских расхода	Да, 10% смањење од буџетског расхода чији је корисник УСЦ Куњак, јер се очекује повећање сопствених прихода.													
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)														



<b>Економски</b>						
Утицај на подстицање локалног економског развоја						
Утицај на запошљавање	Предвиђено			Реализовано		
	Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж
	10	5	5			
Утицај на инвестиције у области бизниса						
<b>Допринос нивоу услуга</b>						
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета	Да					
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета	Да					
Доприноси локалном естетском и културном окружењу	Да					
<b>Утицај на животну средину</b>	нема					
<b>Оцена ризика</b>	<b>Политички</b>	<b>Технички</b>		<b>Финансијски</b>		
Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	1 нема ризика	1 стандардна градња технички изводљиво		6 Висока зависност од донатора и вишег нивоа власти		
<b>Спремност основне документације пројекта</b>						
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>		<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>	
Претходна Студија оправданости		нема			Није потребна	
Студија оправданости		нема				
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)		нема				
ЦБА		нема				
Процена утицаја пројекта на животну средину		нема				
ИПА Апликација		нема				
Остало (специфицирати):						
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>						
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>		<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>	
Део пројекта:						
Генерални пројекат	Не	Није потребан			Постоји главни пројекат	
Идејни Пројекат	Не	Није потребан			Постоји главни пројекат	
Локацијска Дозвола	Да	Завршена		4. мај 2012.		
Главни Пројекат	Да	Завршен		4. мај 2012.		
Тендерска документација (ФИДИЦ)	Не	Нема			По затварању финансијске конструкције	
Градјевинска Дозвола	Да			6. мај 2012		
Остало (специфицирати):						
<b>Власништво над земљиштем</b>	Решено, радови у оквиру јавног замљишта, власништво општине Владичин Хан уступљено на коришћење У.С.Ц. Куњак					

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 33

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	ПРОЈЕКАТ УРГЕНТНОГ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНИ ВЛАДИЧИН ХАН													
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	3.1.2.1													
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ/ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА													
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	САНАЦИЈА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН													
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>						<b>Особа</b>							
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН						ГОРАН МЛАДЕНОВИЋ							
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН						САЊА МАРКОВИЋ							
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН						САЊА МАРКОВИЋ							
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>						<b>Планирани крај реализације</b>							
	СЕПТЕМБАР 2013.						СЕПТЕМБАР 2016.							
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	<b>СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН</b>													
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	<ol style="list-style-type: none"> <li>ОТКЛАЊАЊЕ ПРОБЛЕМАТИЧНОГ УТИЦАЈА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРВЕНСТВЕНО НА ВОДОТОКЕ НА ЧИЈИМ СЕ ОБАЛАМА НАЛАЗЕ.</li> <li>ТРЕНУТНО СЕ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ САНИРАЈУ ПОВРЕМЕНО У ЗАВИСНОСТИ ОД МОГУЋНОСТИ САНАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН.</li> </ol>													
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>														
1. Степен завршености (процените у %)	0%													
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани				Део грађана				Пословни сектор					
	✓													
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ				Више МЗ				Целу општину					
									✓					
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индиректно повезани				Директно повезани				Директно јако повезани					
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>							
	8000(000 РСД)						(000 РСД)							
	72(000 €)						(000 €)							
<b>СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)</b>	<b>Очекивано</b>						<b>Реализовано</b>							
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	уложено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Планска документација														



Претходна Студија оправданости				НИЈЕ ПОТРЕБНО
Студија оправданости				НИЈЕ ПОТРЕБНО
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				НИЈЕ ПОТРЕБНО
ЦБА				НИЈЕ ПОТРЕБНО
Процена утицаја пројекта на животну средину				НИЈЕ ПОТРЕБНО
ИПА Апликација				НИЈЕ ПОТРЕБНО
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Део пројекта:				
Генерални пројекат				НИЈЕ ПОТРЕБНО
Идејни Пројекат				НИЈЕ ПОТРЕБНО
Локацијска Дозвола				НИЈЕ ПОТРЕБНО
Главни Пројекат				НИЈЕ ПОТРЕБНО
Тендерска документација (ФИДИЦ)				НИЈЕ ПОТРЕБНО
Градјевинска Дозвола				НИЈЕ ПОТРЕБНО
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	<b>ЈАВНА СВОЈИНА</b>			

## ПРОЈЕКТНИ ОБРАЗАЦ 34

<b>НАЗИВ ПРОЈЕКТА</b>	УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ВОДОТОКА		
<b>ШИФРА ПРОЈЕКТА</b>	3.2.1.2.		
<b>ОБЛАСТ ПРОЈЕКТА</b>	Заштита и регулација водотокова		
<b>ЦИЉ ПРОЈЕКТА</b> Изградња/набавка новог средства Или капитално одржавање, поправка или реконструкција постојећег средства	Уређење и изградња водотока река Јужне Мораве, Дзепске реке, Јелашничке реке, Декутинске реке, Лепеначке реке, Калиманске, Сувоморавске реке, Репинске реке, Јовачке реке, Дуланског потока, Прибојске бујице, Циганског потока, Бујичног слива Кула и Летовишке реке		
<b>ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ОСОБЕ ОДГОВОРНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ</b>	<b>Организација</b>	<b>Особа</b>	
Одговоран за планирање и предлагање пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор	
Одговоран за имплементацију пројекта	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“	Часлав Младеновић-директор и Часлав Ђорђевић-надзорни орган	
Одговоран за управљање пројектом након његове реализације	ЈП“Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“		
<b>ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>Планирани почетак реализације</b>	<b>Планирани крај реализације</b>	
	<b>Април 2014</b>	<b>Новембар 2018</b>	
<b>ИЗВОР ПРОЈЕКТА</b>	Просторни план општине Владичин Хан, Стратегија развоја општине Владичин Хан, План капиталних пројеката ЈП“Дирекције“ општине Владичин Хан за 2013-2015. годину		
<b>ОПИС ПРОЈЕКТА</b> – Које потребе ће пројекат задовољити / решити проблеме – Како се те потребе тренутно задовољавају	Спречавање изливања река ван свог корита и њихово претварање у депоније смећа, омогућавање живота у њиховим водама и спречавање загађења вода као и околине, заштита пољопривредног земљишта од плавлена, наводњавање пољопривредног земљишта ,..		
<b>СТАТУС ПРОЈЕКТА</b>			
1. Степен завршености (процените у %)	<b>10%- делом обезбеђена пројектна документација и дозволе</b>		
2. Користи од пројекта ће имати:	Сви грађани	Део грађана	Пословни сектор
	<b>х</b>		
3. Утицај пројекта на:	Једну МЗ	Више МЗ	Целу општину
			<b>х</b>
4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују	Индијектно повезани	Директно повезани	Директно јако повезани
	х		
<b>ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА</b>	<b>Очекивано</b>		<b>Реализовано</b>
	<b>167.982</b>	(000 РСД)	(000 РСД)

	1.600 (000 €)						(000 €)							
СТРУКТУРА ТРОШКОВИ (000 РСД)	Очекивано						Реализовано							
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Планска документација		1.000					2.000							
Земљиште														
Изградња		24.982	40.000	40.000	40.000	20.000								
Опрема и опремање														
Остало														
<b>Укупни трошкови</b>		<b>25.982</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>							
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА	Очекивано						Реализовано							
	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	улож ено	2013	2014	2015	2016	2017	После 2017	
Локални буџет		1.982	5.000	5.000	5.000	1.000	2.000							
Средства локалне јавне организације														
Виши ниво власти		24.000	35.000	35.000	35.000	19.000								
Донација														
Кредит														
Остало														
<b>Укупно:</b>		<b>25.982</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>							
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ, ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВИ ПОПРАВКИ (000 ДИН)</b>	<b>2.000 годишње на чишћење корита</b>													
<b>ПРОЦЕЊЕНИ ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА</b>														
<b>Финансијски</b>														
Повећање буџетских прихода														
Смањене буџетских расхода	Смањење у делу трошкова за чишћење корита река													
Ефективност инвестиције (изражено у финансијским показатељима: профитна стопа, период повраћаја и др.)														
<b>Економски</b>														
Утицај на подстицање локалног економског развоја														
Утицај на запошљавање	Предвиђено					Реализовано								
	Укупно	М	Ж	Укупно	М	Ж								
Утицај на инвестиције у области бизниса														
<b>Допринос нивоу услуга</b>														
Доприноси увођењу нових услуга и капацитета														
Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета														
Доприноси локалном естетском и културном окружењу	x													
Утицај на животну средину	Доприноси повећању чистоће јавних површина													
Оцена ризика	Политички				Технички				Финансијски					

Процените ризике користећи скалу од 1 (најнижи) до 10 (највиши)	5	3	9	
<b>Спремност основне документације пројекта</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
Претходна Студија оправданости				Није потребно
Студија оправданости				Није потребно
Студија оправданости (ДГ РЕГИО)				Пројекат се не ослања на инострану помоћ
ЦБА				Није потребно
Процена утицаја пројекта на животну средину				Није потребно
ИПА Апликација				Није потребно
Остало (специфицирати):				
<b>Статус пројектне документације и дозвола</b>				
<i>Тип документа</i>	<i>Статус (обележити поље)</i>	<i>Опис статуса (нема /у току / завршено)</i>	<i>Датум завршетка</i>	<i>Коментар</i>
<b>Део пројекта:</b>				
Генерални пројекат				
Идејни Пројекат				
Локацијска Дозвола		Да		
Главни Пројекат		Да-делимично		
Тендерска документација (ФИДИЦ)		Не		
Градјевинска Дозвола		Не		
Остало (специфицирати):				
<b>Власништво над земљиштем</b>	<b>Јавна својина у потпуности</b>			

**6. ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН****6.1. Анализа досадашњег стања и оцена кредитне способности**

Буџет Општина је у периоду од 2010. до 2012. године порастао са 341 на 601 милиона динара што представља номинални раст од око 76% (Табела 6.1.). Изражено у еврима, вредност буџета се у истом периоду кретала од око 3.3 милиона до 5.3 милиона евра<sup>1</sup> - овако изражени раст буџета (који би се иначе могао сматрати реалним растом) кретао се на нивоу од око 60%.

**Табела 6.1: Извршење буџета општине В. Хан, 2010.-12. г. и план за 2013.**  
- у 000 РСД -

Економска класифик.	Опис	Извршење 2010	Извршење 2011	Извршење 2012	План 2013
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класе 3+7+8+9)</b>	<b>341,249</b>	<b>326,902</b>	<b>601,099</b>	<b>722,234</b>
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	319,158	296,651	598,587	682,360
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	0
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20,000	0	0	0
91	Примања од задуживања	20,000	0	0	0
92	Примања од продаје финансијске имовине	0	0	0	0
3	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2,091	30,251	2,512	39,874
<b>II</b>	<b>РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класе 4+5+6)</b>	<b>310,998</b>	<b>324,390</b>	<b>561,225</b>	<b>682,360</b>
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	301,268	319,538	538,242	573,780
5	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈ.ИМОВИНЕ	2,189	4,852	6,688	85,480
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7,541	0	16,295	23,100
61	Отплата главнице	7,541	0	16,295	23,100
62	Набавка финансијске имовине	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>УКУПАН СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (I-II)</b>	<b>30,251</b>	<b>2,512</b>	<b>39,874</b>	<b>39,874</b>

За 2013. годину планирано је повећање буџета на око 722 милиона динара (6.4 милиона евра), што представља повећање за даљих 22% у односу на 2012. godinu.

<sup>1</sup> Обрачунато према просечним годишњим разменским курсевима евро-динар (FOREX TRADING web site - <http://fxtrade.oanda.com/>).



У свим посматраним годинама оствариван је буџетски суфицит који је у 2012. години достигао ниво од нешто мање од 40 милиона динара, што је чинило око 6.6% укупног буџета.

У Табели 6.2. приказани су укупни буџетски приходи при чему су они груписани на текуће и капиталне.

**Табела 6.2: Текући и капитални прихода буџета у периоду 2010-2013 год.**

Но	Опис	Извршење 2010		Извршење 2011		Извршење 2012		План 2013	
		мил РСД	%	мил РСД	%	мил РСД	%	мил РСД	%
<b>1</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>312.8</b>	<b>91.7%</b>	<b>295.7</b>	<b>90.5%</b>	<b>532.8</b>	<b>88.6%</b>	<b>576.3</b>	<b>79.8%</b>
1.1.	Порез на имовину	4.7	1.4%	6.5	2.0%	8.6	1.4%	7.0	1.0%
1.2.	Локалне таксе и накнаде	39.1	11.4%	31.0	9.5%	56.0	9.3%	47.1	6.5%
1.3.	Уступљени порези на доходак	65.6	19.2%	91.0	27.8%	148.0	24.6%	171.9	23.8%
1.4.	Остали уступљени порези и накнаде	9.1	2.7%	8.5	2.6%	6.8	1.1%	2.1	0.3%
1.5.	Текући трансфери	180.1	52.8%	155.1	47.4%	305.4	50.8%	343.6	47.6%
1.6.	Остали текући приходи	14.3	4.2%	3.7	1.1%	8.0	1.3%	4.7	0.6%
	<i>Текући приходи / Тренд</i>		<b>100</b>		<b>94.5</b>		<b>180.2</b>		<b>108.2</b>
<b>2</b>	<b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>6.4</b>	<b>1.9%</b>	<b>0.9</b>	<b>0.3%</b>	<b>65.7</b>	<b>10.9%</b>	<b>106.1</b>	<b>14.7%</b>
2.1.	Самодопринос	0.2	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.1	0.0%
2.2.	Накнада за уређ. грађ. земљишта	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
2.3.	Капитални трансфери	6.2	1.8%	0.9	0.3%	65.7	10.9%	80.0	11.1%
2.4.	Капиталне донације	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	26.0	3.6%
2.5.	Продаје нефинанс. имовине (класа 8)	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
2.6.	Продаје финансијске имовине (92)	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
<b>3.</b>	<i>Капитални приходи /Тренд</i>		<b>100.0</b>		<b>14.2</b>		<b>7,280.8</b>		<b>161.3</b>
<b>4.</b>	<b>Примања од задуживања (91)</b>	<b>20.0</b>	<b>5.9%</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0%</b>
<b>5.</b>	<b>Пренета средства из ранијих година</b>	<b>2.1</b>	<b>0.6%</b>	<b>30.3</b>	<b>9.3%</b>	<b>2.5</b>	<b>0.4%</b>	<b>39.9</b>	<b>5.5%</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>341.3</b>	<b>100%</b>	<b>326.9</b>	<b>100%</b>	<b>601.1</b>	<b>100%</b>	<b>722.2</b>	<b>100%</b>

Текући приходи у укупном буџету били су доминантни у свим посматраним годинама. Њихово учешће у укупним буџетским приходима се кретало на нивоу од изнад 90%. Преосталих десетак процената буџетских прихода је остваривано најпре (2010-2011.) по основу задуживања и преношења неутрошених средстава из претходне године, док је у 2012. један део буџетског прилива остварен по основу капиталних трансфера са вишег нивоа власти. Слична структура прилива буџетских прихода се очекује и у 2013. години.

Општина је имала прилив по основу задуживања (20.0 милиона динара) једино у 2010. години.

У Табели 6.3. приказани су расходи општинског буџета који су као и приходи у претходној табели, класификовани на текуће и капиталне. У укупним буџетским расходима, текући расходи су имали доминантно учешће и оно се кретало на нивоу од око 90%. Капитални расходи (а у оквиру њих пре свега капиталне субвенције буџетским корисницима) су имали израженији скок у 2012. години, па је у овој години учешће капиталних у укупним расходима нарасло на око 20%. У 2013. години планирано је да се учешће капиталних расхода даље повећа на око 24% и то као последица, како издвајања за капиталне трансфере буџетским корисницима, тако и планиране набавке одређене нефинансијске имовине.

**Табела 6.3: Текући и капитални расходи буџета у периоду 2010-2013 год.**

Но	Опис	Извршење 2010		Извршење 2011		Извршење 2012		План 2013	
		мил РСД	%	мил РСД	%	мил РСД	%	мил РСД	%
1	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>272.7</b>	<b>87.7%</b>	<b>296.3</b>	<b>91.3%</b>	<b>447.0</b>	<b>79.6%</b>	<b>494.3</b>	<b>72.4%</b>
1.1.	Расходи за запослене	87.0	28.0%	90.9	28.0%	123.4	22.0%	139.8	20.5%
1.2.	Коришћење роба и услуга	83.6	26.9%	114.6	35.3%	179.5	32.0%	146.6	21.5%
1.3.	Расходи за камате	0.6	0.2%	2.4	0.7%	5.6	1.0%	5.4	0.8%
1.4.	Текуће субвенције	41.4	13.3%	37.9	11.7%	59.4	10.6%	71.2	10.4%
1.5.	Текући трансфери	33.8	10.9%	32.4	10.0%	45.8	8.2%	49.3	7.2%
1.6.	Остали текући расходи	26.3	8.5%	18.1	5.6%	33.4	5.9%	82.0	12.0%
	<b>Текући расх / Тренд</b>		<b>100.0</b>		<b>108.6</b>		<b>150.9</b>		<b>110.6</b>
2	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>30.7</b>	<b>9.9%</b>	<b>28.1</b>	<b>8.7%</b>	<b>97.9</b>	<b>17.4%</b>	<b>165.0</b>	<b>24.2%</b>
2.1.	Набавка нефинан. имовине	2.2	0.7%	4.9	1.5%	6.7	1.2%	85.5	12.5%
2.2.	Капиталне субвенције	22.7	7.3%	21.3	6.6%	83.6	14.9%	76.0	11.1%
2.3.	Капитални трансфери	5.8	1.9%	2.0	0.6%	7.7	1.4%	3.5	0.5%
2.4.	<b>Капитални расходи /Тренд</b>		<b>100.0</b>		<b>91.5</b>		<b>348.3</b>		<b>168.5</b>
2.5.	класа б	7.5	2.4%	0.0	0.0%	16.3	2.9%	23.1	3.4%
	<b>УКУПНО</b>	<b>311.0</b>	<b>100%</b>	<b>324.4</b>	<b>100%</b>	<b>561.2</b>	<b>100%</b>	<b>682.4</b>	<b>100%</b>

Тренд обе врсте расхода у посматраним годинама био је растући, с тим да је посебно динамичан био раст капиталних расхода који су током периода вишеструко повећани.

## 6.2. Оцена кредитне способности Општине

У Табели 6.4. приказано је кретање текућег резултата (суфицита/дефицита) општинског буџета у посматраном трогодишњем периоду (2010. - 2012. година

са планом за 2013.). Текући или оперативни буџетски резултат иначе представља кључни показатељ развојних капацитета буџета.

У свим посматраним годинама буџет Општине је имао значајан текући суфицит, што значи да је из године у годину све већи део текућих средстава издвајан за развојне потребе. Изузетак је била 2011. година када је суфицит био минималан, да би следеће године он поново порастао на преко 90 милиона динара. За 2013. годину се планира високи текући буџетски суфицит од 87.4 милиона динара.

**Табела 6.4: Оперативни буџетски суфицит у периоду 2010-2013 год.**

- у 000 РСД -

Екон класиф	Опис	Извршење 2010	Извршење 2011	Извршење 2012	План 2013
1	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	312,802	295,748	532,841	576,310
2	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (без расхода за камате)</b>	272,129	293,846	441,436	488,880
3	<b>ТЕКУЋИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1-2)</b>	<b>40,673</b>	<b>1,902</b>	<b>91,405</b>	<b>87,430</b>
	<i>Тренд</i>	<i>100.0</i>	<i>4.7</i>	<i>4,805.7</i>	<i>95.7</i>
4	<b>СЕРВИСИРАЊЕ ДУГА</b>	<b>8,157</b>	<b>2,431</b>	<b>21,873</b>	<b>28,500</b>
4.1.	Отплата главнице	7,541	0	16,295	23,100
4.2.	Отплата камате	616	2,431	5,578	5,400
5	<b>НЕТО ТЕКУЋИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (3 – 4)</b>	<b>32,516</b>	<b>(529)</b>	<b>69,532</b>	<b>58,930</b>
	<i>Тренд</i>	<i>100.0</i>	<i>(1.6)</i>	<i>13,144.0</i>	<i>84.8</i>
6	Капитални приходи	6,357	903	65,746	106,050
7	Пренета средства из ранијих година	2,091	30,251	2,512	39,874
8	<b>СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ (Буџет)</b>	<b>40,964</b>	<b>30,625</b>	<b>137,790</b>	<b>204,854</b>
9	Примања од задуживања	20,000	0	0	0
10	<b>УКУПНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ</b>	<b>60,964</b>	<b>30,625</b>	<b>137,790</b>	<b>204,854</b>

Буџет Општине је такође исказао значајан нето текући суфицит (текући суфицит умањен за обавезе по основу сервисирања дугова). Опет је изузетак 2011. година када је исказан минимални нето дефицит.

Када се нето текућем резултату додају капитални приходи и средства која се преносе из претходних година, долази се до укупног износа који је Општина у стању да издваја из свог буџета за инвестирање. Овај износ је у буџету Општине од око 41 милиона динара у 2010. години, нарастао на око 138 милиона динара у 2012. години. За 2013. годину очекује се да ће буџетска средства расположива за инвестирање нарасти на око 205 милиона динара.

Поред властитих буџетских средстава, Општина може да своје развојне капацитете увећа задуживањем. Законом о јавном дугу лимит задуживања локалних самоуправа одређен је се два показатеља: висином укупног дуга и висином текућих обавеза по основу сервисирања дугова. Први показатељ је одређен на нивоу од 50% текућих прихода у претходној буџетској години: дуг у

текућој години не сме да пређе овај ниво. Други показатељ је одређен на нивоу од 15% текућих прихода у претходној буџетској години: обавезе по основу сервисирања дугова не смеју у текућој години да пређу овај ниво.

**Табела 6.5: Изабрани буџетски индикатори у периоду 2010-2013 год.  
- у 000 РСД -**

Екон Класиф.	Опис	Извршење 2010	Извршење 2011	Извршење 2012	План 2013
1	Текући приходи класа 700000	319,158	296,651	598,587	682,360
2	Стање дуга (биланс стања)	0	40,000	0	0
	<b>Рацио 1: учешће обавеза по дуговима у текућим приходима ( <math>2 / 1 \leq 50\%</math> )</b>	<b>0.0%</b>	<b>13.5%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
3	Издаци за отплату дугова	8,157	2,431	21,873	28,500
	<b>Рацио 2: учешће издатака за отплату дугова у текућим приходима ( <math>3 / 1 \leq 15\%</math> )</b>	<b>2.56%</b>	<b>0.82%</b>	<b>3.65%</b>	<b>4.18%</b>
4	Текући суфицит, пре расхода за камате	-211,501	-273,601	-36,882	-75,774
	<b>Рацио 3: учешће издатака за отплату дугова у текућем суфициту ( <math>3/4</math> )</b>	<b>-3.9%</b>	<b>-0.9%</b>	<b>-59.3%</b>	<b>-37.6%</b>
5	Укупни приходи и примања	341,249	326,902	601,099	722,234
6	Текући приходи (реклаификовани)	312,802	295,748	532,841	576,310
7	Текући суфицит	40,673	1,902	91,405	87,430
	<b>Рацио 4: текући суфицит у укупним приходима и примањима ( <math>7/5</math> )</b>	<b>11.9%</b>	<b>0.6%</b>	<b>15.2%</b>	<b>12.1%</b>
	<b>Рацио 5: текући суфицит у текућим приходима ( <math>7/6</math> )</b>	<b>13.0%</b>	<b>0.6%</b>	<b>17.2%</b>	<b>15.2%</b>
8	Нето текући суфицит	(219,042)	(273,601)	(53,177)	(98,874)
	<b>Рацио 6: нето текући суфицит у текућим приходима ( <math>8/6</math> )</b>	<b>-70.0%</b>	<b>-92.5%</b>	<b>-10.0%</b>	<b>-17.2%</b>

Општина је у посматраним годинама, тачније у 2011. години, имала само један кредит. Од 2012. године Општина није вршила задуживања, тако да је њен капацитет за задуживање у 2013. години на нивоу максималног законског лимита: 50% од текућих прихода из протекле године. У 2013. години то је износило око 300 милиона динара, тј. око 2.7 милиона евра.

Током посматраних година Општина је имала обавеза по основу сервисирања дугова, тако да је други законски лимит (15% од текућих прихода из протекле године за сервисирање обавеза из дуга) био за Општину нешто неповољнији: у 2013. се очекује да ове обавезе нарасту на око 4.2% текућих прихода из 2012.

### 6.3. Преглед задужења Општине

У посматраном периоду Општина је користила три кредита, и то два код комерцијалних банака од по 233 и 446 хиљада евра (Банка Интеса и АИК банка, респективно) и седам код републичког Фонда за развој а у оквиру Програма Подстрека грађевинској индустрији за таксативно одређене три инвестиције (Табела 6.6.).

**Табела 6.6: Подаци о стању дуга**

Обавезе по кредитима	31.12.2010.	31.12.2011.	31.12.2012.	31.12.2013.
код банке 1 – Intesa	232.893 Евра	220.436 Евра	171.001 Евра	124.345 Евра
код банке 2 – АИК	0	446.208 Евра	328.511 Евра	182.506 Евра
Фонд за развој РС – подстицање грађев. индустрије	0	21.141.694 дин	17.985.225 din	12.727.967 дин

У Табели 6.7. су приказани услови задуживања Општине по појединим кредитима. Кредит добијен од Банке Интесе одобрен је на 5 година, са периодом мировања од 1 године и каматном стопом од 6.78%.

Кредит добијен од АИК банке је неповољнији: одобрен је на 3 године, са 3 месеца периода мировања и каматном стопом од 9.16%.

**Табела 6.7: Услови задуживања**

Опис	Кредит 1	Кредит 2	Кредит 3
Намена кредита	развојни	За инвестиције у ЈП дирекција за грађ.з	Подстрек грађ. индустрији
Назив банке кредитора	Банка интеса АД Београд	АИК Банка	Фонд за развој РС
Износ кредита у €	187,434 €	385,111 €	188,765 €
Износ кредита у динарима	19,999,990 Дин.	40,000,000 Дин.	21.141.694 Дин.
Годишња отплата главнице у €	37,487	растућа на 33 рата	Растућа на 16 кварталних рата
Годишња отплата главнице у динарима			
Датум узимања кредита	07.12.2010.	29.12.2011.	Почев од 20.04.2011. год
Период отплате кредита (број година)	5	3	5
Грејс период	1 година	3 месеца	1 година
Каматна стопа (еурибор + ... %)	6.78%	9.16%	15% фиксно

#### 6.4. Коначна оцена стања финансија и кредитне способности Општине

Општина је имала релативно повољну финансијску позицију у протеклом трогодишњем периоду: у 2010. и 2012. годинама оствариван је буџетски нето текући суфицит, а очекује се да ће он бити исказан и у 2013. години. Такође ниво задужености је био на врло ниском нивоу.

На основу горње анализе процењено је да Општина у наредни период улази са следећим потенцијалним износом средстава за финансирање развојних пројеката:

**Табела 6.8: Потенцијална средстава за финансирање**

Но	Извори средстава	Износ у 000 РСД	
		2012.	2013 .
1	Слободна средства буџета (план)	137,790	204,854
2	Лимит задуживања	148,326	299,294
	<b>УКУПНО</b>	<b>286,116</b>	<b>504,148</b>

На крају 2012. године Општина је могла да рачуна на максимални износ властитих средстава за инвестирање (средства буџет заједно са могућим комерцијалним задуживањем) од 286.1 милиона динара. Очекује се да би овај износ на крају 2013. године могао да достигне износ од 504.1 милиона динара.

#### 6.5. Пројекција буџета за период 2014-2018. године

Општина је планирала приходе и примања и расходе и издатке буџета за 2013. и наредне две фискалне године, на основу „Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекције за 2014. и 2015. годину“ које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012).

Пројекција за 2016., 2017. и 2018. годину годину извршена је на основу претпоставки о макроекономским показатељима Републике Србије, при чему су узете у обзир специфичности Општине, тј. њени економски потенцијали и планиране мере за подстицање локалног економског развоја.

**Табела 6.9: Основне макроекономске претпоставке у периоду 2013-2015. Год.**

Опис показатеља	Пројекција		
	2013	2014	2015
БДП, мил. Динара (текуће цене)	3.662.437	3.961.200	4.296.793
БДП по становнику, у еврима	4.250,7	4.537,5	4.859,3
Реални раст БДП, %	2	3,5	4,0
Стопа инфлације, %	5,5	5,0	4,5
Реално смањење личне потрошње, %	-1,5	1,0	1,6
Реални пад државне потрошње, %	-5,2	1,4	1,6
Реални раст инвестиција, %	7,9	6,4	7,1
Реални раст извоза робе и услуга у еврима, %	9,7	10,0	11,0
Стопа раста просечне реалне зараде, %	-1,4	1,4	2,2

### Смернице за планирање појединих категорија расхода

Пројекција најважнијих ставки у општинском буџету је начињена на бази следећих претпоставки:

- Планирање масе средстава за плате запослених у 2013. години – детаљно објашњење о усклађивању плата у јавном сектору, дато је у Упутству
- Планирање броја запослених у 2013. години – према Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“, број 104/09)
- Група конта 42 – Коришћење услуга и роба – потребно је сагледати могућност уштеде у оквиру економских класификација 422 – Трошкови путовања, 423 – Услуге по уговору и 424 – Специјализоване услуге, а настојати да се не угрози извршавање сталних трошкова - 421
- Група конта 45 – Субвенције – планирају се највише до износа који је опредељен буџетом за 2012. годину
- Група конта 48 – Остали расходи – планирају се у износу који је опредељен одлуком о буџету за 2012. годину
- Класа 5 – Издаци за нефинансијску имовину – набавку административне опреме и других основних средстава за редован рад који се не сматрају капиталним инвестицијама у смислу вишегодишњих пројеката, потребно је планирати уз максималне уштеде, само за набавку неопходних средстава за рад.

У табели 6.10. приказани су пројектовани приходи и примања општинског буџета за период од 2013. до 2018. године. Очекује се да ће текући буџетски приходи у наредним годинама расти по годишњим стопама између 4% и 5%, док се раст капиталних прихода планира на нивоу од око 8%. До краја посматраног периода вредност укупног буџета ће достићи ниво од око 869 милиона динара.

**Табела 6.10: План и пројекција прихода и примања буџета Општине,**

**- у 000 РСД -**

Но	Приходи и примања	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		План	Пројекциј а	Пројекциј а	Пројекциј а	Пројекциј а	Пројекциј а
<b>1.</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>576,310</b>	<b>600,106</b>	<b>625,650</b>	<b>653,137</b>	<b>682,788</b>	<b>714,854</b>
1.1.	Порез на имовину	7,000	7,700	8,470	9,317	10,249	11,274
1.2.	Локалне таксе и накнаде	47,060	54,119	62,237	71,572	82,308	94,654
1.3.	Уступљени порези на доходак	171,910	180,506	189,531	199,007	208,958	219,406
1.4.	Остали уступљени порези и накнаде	2,100	2,205	2,315	2,431	2,553	2,680
1.5.	Текући трансфери	343,590	350,462	357,471	364,620	371,913	379,351
1.6.	Остали текући приходи	4,650	5,115	5,627	6,189	6,808	7,489
	<b>Текући приходи / Тренд</b>	<b>100.0</b>	<b>104.1</b>	<b>104.3</b>	<b>104.4</b>	<b>104.5</b>	<b>104.7</b>
<b>2.</b>	<b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>106,050</b>	<b>114,050</b>	<b>122,850</b>	<b>132,530</b>	<b>143,178</b>	<b>154,891</b>
2.1.	Самодопринос	50	50	50	50	50	50
2.2.	Накнада за уређивање грађ. земљишта и закуп	0	0	0	0	0	0

Но	Приходи и примања	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		План	Пројекциј а	Пројекциј а	Пројекциј а	Пројекциј а	Пројекциј а
2.3.	Капитални трансфери	80,000	88,000	96,800	106,480	117,128	128,841
2.4.	Капиталне донације	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
2.5.	Продаје нефинансијске имовине (класа 8)	0	0	0	0	0	0
2.6.	Продаје финанс. имовине (92)	0	0	0	0	0	0
	<b>Капитални приходи /Тренд</b>	<b>1.0</b>	<b>107.5</b>	<b>107.7</b>	<b>107.9</b>	<b>108.0</b>	<b>108.2</b>
3.	Примања од задуживања (91)	0	0	0	0	0	0
4.	Пренета средства из ранијих година	39,874	0	0	0	0	0
	<b>УКУПНО ПРИХОДИ</b>	<b>722,234</b>	<b>714,156</b>	<b>748,500</b>	<b>785,667</b>	<b>825,966</b>	<b>869,745</b>

Пројекција буџетских расхода приказана је у Табели 6.11. Раст текућих буџетских расхода је пројектован на нивоу од 4.1%, док је раст капиталних расхода пројектован на вишем нивоу – очекиван је просечан раст од око 6% до 7%.

Табела 6.11: План и пројекција расхода и издатака буџета Општине, у 000 РСД

Но	Расходи и издаци	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		План	Пројекциј а	Пројекциј а	Пројекциј а	Пројекциј а	Пројекциј а
1.	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>494,280</b>	<b>514,422</b>	<b>535,434</b>	<b>557,356</b>	<b>580,228</b>	<b>604,094</b>
1.1.	Расходи за запослене	139,810	146,801	154,141	161,848	169,940	178,437
1.2.	Коришћење роба и услуга	146,590	150,988	155,517	160,183	164,988	169,938
1.3.	Расходи за камате	5,400	5,670	5,954	6,251	6,564	6,892
1.4.	Текуће субвенције	71,180	74,739	78,476	82,400	86,520	90,846
1.5.	Текући трансфери	49,300	51,765	54,353	57,071	59,924	62,921
1.6.	Остали текући расходи	82,000	84,460	86,994	89,604	92,292	95,060
	<b>Текући расходи / Тренд</b>	<b>100.0</b>	<b>104.1</b>	<b>104.1</b>	<b>104.1</b>	<b>104.1</b>	<b>104.1</b>
2.1.	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>164,980</b>	<b>174,228</b>	<b>184,471</b>	<b>195,822</b>	<b>208,409</b>	<b>222,376</b>
2.2.	Набавка нефинан. имовине	85,480	94,028	103,431	113,774	125,151	137,666
2.3.	Капиталне субвенције	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
2.4.	Капитални трансфери	3,500	4,200	5,040	6,048	7,258	8,709
	<b>Капитални расходи /Тренд</b>	<b>100.0</b>	<b>105.6</b>	<b>105.9</b>	<b>106.2</b>	<b>106.4</b>	<b>106.7</b>
3.	Отплата главнице и набавка фин.имовине	0	0	0	0	0	0
4.	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)</b>	<b>659,260</b>	<b>688,650</b>	<b>719,905</b>	<b>753,178</b>	<b>788,637</b>	<b>826,469</b>

Полазећи од ових претпоставки у Табели 6.12. приказани су очекивани збирни буџетски ефекти: кретање текућег буџетског салда. Као што се у табели види општински буџет ће исказивати позитиван буџетски салдо (текући суфицит) у свим посматраним годинама. Овај показатељ ће имати тренд раста и од 87.4 милиона динара у 2013. очекује се да ће овај суфицит до 2018. години нарасти на 117.7 милиона динара.



Табела 6.12: Процена укупних буџетска средства за инвестирање, у 000 РСД

Но	Опис	2013 Plan	2014 Пројекција	2015 Пројекција	2016 Пројекција	2017 Пројекција	2018 Пројекција
1.	Текући приходи	576,310	600,106	625,650	653,137	682,788	714,854
2.	Текући расходи (без камате)	488,880	508,752	529,481	551,105	573,664	597,202
3.	<b>Текући суфицит/дефицит (1-2)</b>	<b>87,430</b>	<b>91,354</b>	<b>96,170</b>	<b>102,033</b>	<b>109,124</b>	<b>117,652</b>
4.	<b>Сервисирање дуга</b>	<b>20,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Отплата главнице	16,000					
4.2.	Отплата камате	4,565					
5.	<b>Нето текући суфицит/дефицит (3 – 4)</b>	<b>66,865</b>	<b>91,354</b>	<b>96,170</b>	<b>102,033</b>	<b>109,124</b>	<b>117,652</b>
6.	Капитални приходи	106,050	114,050	122,850	132,530	143,178	154,891
7	Пренета неутрошена средства из ранијих година	39,874	-	-	-	-	-
8	<b>СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ (Буџет)</b>	<b>212,789</b>	<b>205,404</b>	<b>219,020</b>	<b>234,563</b>	<b>252,302</b>	<b>272,543</b>

Када се буџетском суфициту додају очекивани капитални приходи долази се до укупног износа средстава које би Општина могла да издваја за инвестирање из буџета. Овај износ ће имати тренд раста – од 212.8 милиона у 2013. години, он ће до 2018. години нарасти на 272.5 милиона динара.

Табела 6.13: Процена укупних потенцијалних средстава за финансирање

Но	Извори средстава	Износ у 000 РСД					
		2013 Plan	2014 Пројекциј а	2015 Пројекциј а	2016 Пројекциј а	2017 Пројекциј а	2018 Пројекциј а
1	Слободна средства буџета	220,792	205,404	219,020	234,563	252,302	272,543
2	Лимит задуживања	387,129	391,687	413,535	437,697	464,461	494,154
	<b>УКУПНО</b>	<b>607,921</b>	<b>597,091</b>	<b>632,555</b>	<b>672,260</b>	<b>716,763</b>	<b>766,697</b>

Коначно, у Табели 6.13. приказан је обрачун укупних средстава (збир властитих буџетских средстава и укупног потенцијалног износа дуга које Општина може да преузме) на које ће Општина моћи да рачуна за потребе инвестирања током посматраних година. Очекује се да ова средства у 2013. години износити 607.9 милиона динара, да би до 2018. године овај износ требало да достигне ниво од 766.7 милиона динара.

## 7. УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕСУ ПРИПРЕМЕ ПКИ

Општина Владичин Хан је у протеклом периоду укључивала грађане у доношење низа кључних одлука у заједници као што су: припрема и усвајање плана развоја, израда и усвајање локалног буџета, итд. Такође Општина је реализовала низ активности укључивања грађана у процес израде Плана капиталних инвестиције. У ту сврху реализоване су следеће активности:

- **Анкета по месним заједница о капиталним потребама**

Приликом израде буџета за 2013 годину, спроведено је истраживање о капиталним потребама у месним заједницама. У том процесу прикупљен је одређени број предлога за капиталне пројекте. Део тих пројеката је укључен у буџет за 2013. годину, а део је размотрен и укључен у вишегодишњи План капиталних инвестиција.

- **Медијска кампања**

Током процеса припреме Плана капиталних инвестиција Општинска радна група за израду Плана капиталних инвестиција је извештавала медије о свим активностима. Медији су објављивали кратке информације о статусу активности и обавештавали јавност о догађајима.

- **Јавна расправа поводом усвајања *Нацрта плана капиталних инвестиција општине Владичин Хан 2014-2018. година* – јун 2013. година**

На јавној расправи представљен је нацрт Плана капиталних инвестиција односно капитални приоритети за наредних 5 година, као и финансијска пројекција средстава расположивих у буџету за финансисрање ПКИ.

## **АНЕКСИ**

- Решење о формирању Општинске радне групе за израду ПКИ
- Правилник о припреми ПКИ
- Пројектни образац
- Модел критеријума за оцену капиталних пројеката
- Модел збирне листе капиталних пројеката